

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要



工程名称: 常州日产二期 2.89MWp 停车场分布式光伏发电项目 签发: 2022.5.20

会议地点	会议室	会议时间	2022年5月20日上午14:00
会议主持人	王国富		
会议主题: 关于现场施工进度、安全、质量、吊装、材料到场、疫情防控安排相关会议			
建设单位及监理单位:			
1、作业人员在吊装时安全带使用不规范(安全第一,质量第二),如若再次发现进行罚款处理。 2、目前到货材料只能维持到月底,若再无材料到货只能停工。 3、施工人员不服管、情绪不稳定要撤人。 4、厂家对钢结构喷漆有遗漏地方厂家会留下喷漆原料安装组件时再喷漆。 5、检查发现钢结构与螺栓连接处有移位现象现要求及时整改完成,报我方验收。			
总包单位:			
1、到今天吊装一完工,领条安装还有几天就可以完成、到月底工人没有事情可做。 2、工人在高空作业时安全带一定要规范使用。			
业主单位:			
1、作业人员在高空作业时要正确使用安全带。 2、钢结构移位一定要整改到位。			

3、工人上班前要强调高空作业安全带事情。

需要解决问题：1、钢结构移位 2、钢结构遗漏喷漆 3、高空作业安全带使用不规范

4、材料到货

主送单位	苏州天穗新能源科技有限公司		
抄送单位	东风设计研究院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.5.20