

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要



工程名称: 常州日产二期 2.89MWp 停车场分布式光伏发电项目 签发: 2022.4.29

会议地点	会议室	会议时间	2022 年 4 月 28 日 14:00
会议主持人	王 国 富		
会议主题: 关于现场施工进度、安全、质量、材料到场、预埋件除锈安排相关会议			
建设单位及监理单位:			
1、学习业主群发的起重吊装的文件。 2、现场施工质量基坑进水螺丝生锈。 3、材料出钢构之外剩余材料何时到场。 4、施工倒排计划表。 5、疫情防控,按所在地的防控要求严格执行。 6、预埋件除锈,有些生锈,有些生锈。 7、螺丝帽生锈应该及时做好除锈和安放。 8、基坑所剩余钢筋的钢筋应及时除锈,安放在施工区域内有遮挡物的空余地方。			
总包单位:			
1、在下周我们将进行除锈作业。 2、剩余材料有些受到疫情管控,有些到现在还没有订货,我们会尽快订货。 3、剩余钢筋安放在施工区域内的成品车停车场里面。			
业主单位:			
1、疫情防控要防护到位,不能有丝毫怠慢。 2、施工时候要把安全放在首位(安全第一,质量第二)。			

3、尽快做好预埋件、钢筋除锈工作。

4、还未到货的材料要抓紧订货。

5、基坑积水与垃圾处理干净后才能进行下一道工序。

需要解决问题：1、施工计划安排 2、预埋件除锈 3、 钢筋除锈

4、基坑积水垃圾处理

主送单位	苏州天穗新能源科技有限公司		
抄送单位	东风设计研究院有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.4.28