

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第二十六次会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2023 年 04 月 28 日



监理例会

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-026

签发：王立林

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 04 月 28 日
会议主持人	田同有		
会议主题：监理周例会			
本次会议内容：对上周布置的工作进展进行检查,施工单位项目负责人汇报了本周施工进度，提出相关问题，监理单位、施工单位负责人例会上提出了要求，纪要整理如下			
分包单位（河南兴华电力设计有限公司）：			
升压站：			
1、本周完成工程量：			
(1)、人员：管理人员4人，技术员2人，工人15人，施工机械水准仪1台，全站仪1台；			
(2)、设备检测及调试完成15%。			
(3)、站内土方回填完成5%。			
(4)、消防泵房设备安装完成。			
(5)、站内设备踏步砌筑完成20%。			
(6)、因升压站土地使用权未办理完善，当地国土局要求待手续完善后在进行施工（现要求暂停施工作业）。			
2、下周的工作计划：			
(1)、主变附件以及GIS回装完成完成100%。			
(2)、站内所有设备调试完成。			
(3)、综合楼梁板模板支护、钢筋绑扎，混凝土浇筑完成。			
(4)、站内所有设备踏步砌筑、粉刷完成。消防泵房电缆敷设完成。			
(5)、站内土方回填完成95%。			
3、本周安全：			
(1)、施工现场封闭，禁止无关人员进入。			
(2)、对施工现场临时用电线路及设备进行每日安全检查。			



- (3)、对站内土方回填进行沉降观测。
- (4)、对土方未回填基坑进行安全围挡检查。

输出线路:

1、本周完成工程量:

- (1)、集电线路B3#塔避雷器安装完成;
- (2)、确认T接10KV线路停电计划;
- (3)、过度光缆施工完成,光缆接头熔接完成。

2、下周的工作计划:

- (1)、现场安全巡查;
- (2)、待接10KV线路停电确认停电后开展后续施工,
- (3)、集电线路B1#塔避雷针安装,

3、安全:

- (1)、对已完成塔基及耐张段的安全检查,
- (2)、高空作业人员安全配置检查,
- (3)、高空作业前安全技术交底。

分包单位(河南奥纳电力工程有限公司):

1、本周完成工程量:

- (1) 人员:管理人员1人,普工6人,施工机械1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机;
- (2)、组件安装208快,
- (3)、组件直流线与接地线连接固定。

2、下周的工作计划:

- (1)、1#-3#光伏阵列组件安装完成,接地扁铁焊接完成。
- (2)、1#-3#光伏阵列电缆沟回填完成,电缆分支箱基础制作。
- (3)、1#-3#光伏阵列高低压电缆头制作完成。

3、本周安全:

- (1)、每日检查施工人员安全帽佩戴及帽带是否符合规范。
- (2)、检查施工现场电气设备安全隐患排查及临时用电是否符合要求。
- (3)、三级配电箱及焊机接地、灭火配置是否齐全。

总包单位(山东力诺电力设计咨询有限公司):



1、马上“五一”劳动节到来，各施工单位要对施工现场进行安全隐患排查。

2、各施工单位“五一”期间，负责人、安全必须在施工现场，确保节日期间施工安全无事故。

3、“五一”期间，一批光伏组件到货，要求光伏区施工单位做好光伏组件到场接收、卸货、保管等工作，确保组件无损伤。

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：

质量及进度：

1、升压站储能区箱变一体机设备基础内个别电缆桥架焊接不到位，存在脱落，要求进行焊接加固。

2、升压站内 35KV 设备基础内防火封堵、防火板未完成（施工日志已报完成），接地未连接完成，电缆敷设不符合规范。

3、光伏区施工进度严重滞后。

4、各单位要做好“五一”期间施工现场安全巡查。

5、节日期间施工要对施工人员做好安全质量技术交底，确保施工安全零事故。

主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2023 年 04 月 28 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。





监理例会会议签到表

时间 2017年08月28日

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
1	田国存	正德监理	总工	15978737425
2	沙元敬	山东力诺		13305317200
3	高路路	石华电力		13623862316
4	张少强	奥纳		1763067126
5	史明	兴华电力		19903830300
6	马松涛	奥纳		15538113915
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
1				

