

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第二十次会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2023 年 02 月 21 日



监理例会

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-020

签发：王少平

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 02 月 21 日
会议主持人	田同有		
会议主题：关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜；			
参会人员签到表：			
本次会议内容：			
分包单位（河南兴华电力设计有限公司）：			
升压站：			
一、本周人员、机械设备、仪器配置：			
1、水准仪 1 台 2、全站仪 1 台。			
现场管理人员 3 人，工种：技术员 1 人， 施工人员 31 人，无机械设备。			
本周完成工程量：			
1.35KV 条形基础拆模及砌筑完成 15%。			
2.二次舱条形基础拆模及砌筑完成 10%。			
3.GIS 及 110KV 支柱绝缘子拆模及养护。			
4.储能区内基础砌筑完成 100%.构造柱及圈梁钢筋搭接绑扎完成 55%。			
5.站用变构造柱及圈梁封模完成 100%。			
三、下周的工作计划：			
1.35KV 墙体砌筑完成 100%			
2.二次舱砌筑完成，圈梁及构造柱钢筋绑扎完成 100%			
3.主变区钢筋绑扎完成、支模完成，预埋件安装完成			
4.储能区内混凝土及接地变基础混凝土浇筑完成 100%，开始养护。			
输出线路：			
一、本周人员、机械设备、仪器配置：			
1、管理人员 2 人，协调人员 2 人。			
2、施工机械水准仪 1 台，全站仪 1 台，GPS1 台。			
二、本周完成工程量：			
1、本周无施工作业。			

2、施工现场（各塔基）安全巡查。

三：下周的工作计划：

1、施工现场（各塔基）安全巡查。

2、待 T 接点确认停电事宜协调完成后，展开施工作业。

分包单位（河南奥纳电力工程有限公司）：

一、本周完成工程量：本周人员、机械设备、仪器配置：

1、管理人员 5 人，施工人员平均 40 人。

2、1 台拖拉机、1 台引孔机。

二、本周完成工程量：

1、光伏支架安装 0.1WM。

2、施工现场安全警示标牌查缺补漏，安全检查。

配合总承包单位对光伏区土地进行除草翻耕，个别部分土地进行了小麦播种。

三、材料到货：

管桩到货 256 根。

四、下周的工作计划：

1、14#、16#光伏区预制管桩打桩施工。

2、施工现场安全巡查。

总包单位（山东力诺电力设计咨询有限公司）：

1、要求升压站、送出线路必须在 2023 年 3 月 25 日前具备并网条件，首并网（光伏区部分光伏阵列）时间 3 月 30 日，5 月 30 日全额并网。

2、龙源集团专家组提出的整改、缺失资料限 2 月 27 日补齐完成。

3、升压站自本日起，制定出 3 月 30 日止的施工进度计划，提交总包项目部审核。

4、要求升压站单位自今日起安排晚上加班施工。

5、关于送出线路 4#、16#塔杆沉降及土方回填。

6、施工周报、安全周报未按时提交的，将进行一定额度的考核。

输出线路：

对各基塔进行不间断安全巡查。

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：

监理项目部对本周施工现场检查情况汇总如下：

一、15号、16号业主单位领导及专家组对本项目进行资料、施工现场进行检查，发现诸多资料缺失和申报不及时等情况，以及施工现场实体不符合设计及规范要求，现监理项目部要求：

- 1、所有材料进场需提前通知监理项目部，经监理项目部监理人员验收，进场材料资质证明文件齐全，方可进场使用，否则，材料进场报审监理项目部不予签字盖章。
- 2、进场材料报审需材料进场时间同步，最迟不得超出48小时。
- 3、所有需监理项目部签字盖章报审资料，要一式三份，业主项目部、监理项目部各留置一份，以备上级有关领导及质监站备查（之前缺失的，尽快补齐）。
- 4、建立健全各项台账。
- 5、监理项目部提前在《施工管理群》进行通知展开监理周例会，要求各参建单位负责人参加会议，然而个别负责人在未请假的情况下，无故不参加会议，现将对未参加会议的负责人进行考核。
- 6、施工周报、安全周报未现场提交的也进行考核。
- 7、要求送出线路单位安排时间与监理项目部一起对N4#、16#杆塔进行沉降进行复查。

二、施工现场安全检查情况：

光伏区：本周光伏区施工现场无安全隐患，安全无事故。

升压站：

- 1、临时用电线路不符合要求（未地埋、穿管、架空）。
- 2、设备未做防雷接地。

三、质量方面：

- 1、升压站：
- 2、储能区设备基础墙体砌筑时，对构造柱间未留置拉结筋。
- 3、构造柱模板支护个别存在不紧固。

四、施工进度：

升压站：

整体进度较迟缓。

五、其它：

监理通知单13#、14#、15#、16#、17#未回复，尽快予以回复，。

主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部
------	------------------

抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2023年02月21日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



第二十次监理周例会

监理周例会会议签到表

时间: 2022年02月21日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	田国存	世行管理	总代	1578737925
2	裴志杰	中港电力		13658605933
3	袁青银	力诺电力		18396873319
4	沙元毅	力诺电力		13305317200
5	张少强	奥纳电力		17630607126
6	刘收巧	奥纳电力		18739313046
7	张和	兴华电力		17763289760
8	乔石麟	兴华电力		15738705978
9	高路路	兴华电力		1362386236
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				