

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第 六 次 会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2022 年 05 月 20 日



监理例会

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-006

签发：马富海

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 05 月 20 日
会议主持人	高富海		

会议主题：周例会

本次会议内容：

分包单位（兴华）：

升压站：

1、本周完成工程量：

- (1) 人员：管理人员2人，技术员2人，工种2人，施工机械水准仪1台，全站仪1台；
- (2) 升压站围墙基础开挖完成85%；
- (3) 事故油池定位放线完成100%；
- (4) 水泵房井定位放线完成100%；
- (5) 避雷针基础定位放线完成100%；。

2、下周的工作计划：

- (1) 升压站围墙基础开挖完成100%；
- (2) 升压站临时电配置完成100%；
- (3) 施工设备购置完成；
- (4) 升压站围墙垫层浇筑完成100%；
- (5) 避雷针基础开挖完成100%

3、现场问题：

- (1) 升压站施工许可证未取得、土地手续未办理完成、存在当地村民阻工现象；

4、需协调事项：

- (1) 需加快速度办理升压站施工许可证、土地手续、永久占地赔偿事宜。

5、安全：

- (1) 疫情防控正常进行。

输出线路：

(1) 打桩3500根；引孔机引孔4000个；

(2) 支架安装2MW；围网安装5KM；

(3) 箱变基制作完成4个；

(4) 进场道路龙门架安装完成。

(5) 现场临时厕所搭建完成。

4、安全：

(1) 班前安全技术交底，配备专职、兼职安全员 2 名；

(2) 现场防疫专人负责；

(3) 施工现场配备垃圾桶。

总包单位（山东力诺）：

1、输出线路工作计划与现场施工进度不符，应加快进展。

2、光伏厂区材料设备进场做好统计，合计数量是否与送货单一致。

3、疫情防控要严格按照本地区的疫情防控要求实施，如有违范加倍处罚，情节严重将追究刑事责任。

5、现场安全文明措施必须落实到位，及时发现及时报告及时沟通及时处理，安全文明施工发现违规现象将直接拍照罚款，再次发现加倍考核，第三次发现将安全文明施工费扣除，安排另外公司人员办理完成。

6、项目资料的报审与施工同步进行。

7、龙门架、标识标牌尽快落实到位。

8、所有资料的统一性管理规范标准落实（疫情防控），下周五补齐，如有补不齐全的资料将考核。

9、管桩施工高低差距、垂直度的偏差的施工标准与数据。在图纸上标记一下，为确保支架的安装拿出解决方案。

10、送检单位必须要有相应资质单位进行送检。

监理单位（常州正衡）：

安全：

1、疫情期间，做好安全防护正确佩戴口罩，与外来人员减少接触。

2、生活区域疫情防控登记表格每日按时测量登记。

3、新进场员工做好提前报备登记，隔离期间按时测量体温，禁止私自流动。

1、本周完成工程量：

- (1) 人员：管理人员4人，施工员15人，施工机械水准仪1台，全站仪1台；
- (2) 送出线路N1、N2、N3、N4、N13基础护壁浇筑完成；
- (3) N3、N13基础开挖完成100%；
- (4) N2、N4基础开挖80%；
- (5) N1、N5、N14、N17基础开挖完成10%
- (6) 基础钢筋到场完毕已送检。

2、下周的工作计划：

- (1) 送出线路协调赔青；
- (2) 送出线路N1、N2、N4、N5、N6、N13、N14、N15、N17共计10基开挖完成
- (3) 送出线路基础浇筑完成5基。

3、安全：

- (1) 疫情防控正常进行。

分包单位（奥纳）：

1、本周完成工程量：

- (1) 人员：管理人员4人，特殊工6人，普工37人（4人隔离中），施工机械5台打桩机、3台拖拉机、2台引孔机；
- (2) 材料：预制管桩本周到货227根，管桩累计到货6676根，占比36.13%；
- (3) 本周累计打桩835根，累计打桩5660根占比30.63%；
- (3) 本周箱变基础环刀试验完成11个，待试验报告出来后进行垫层浇筑。

2、未完成原因质量情况：

- (1) 部分区域土质过硬，打桩速度缓慢；

3、质量控制：

- (1) 部分区域土质过硬，个别引孔深度超过50cm，更换引孔机钻头直径在20-25mm可适宜引深一点。
- (2) 焊接质量严格按照龙源质量及国家标准进行管控，不允许出现漏焊、夹渣、未焊饱满的等质量缺陷。
- (3) 支架试安装按照图纸设计厂家指导意见及规范要求进行质量管控。

4、下周的工作计划：

- 4、现场材料运送车辆严格把控，检查健康码、行程码，测量体温，禁止下车流动。
- 5、每日的班前技术交底必须落实到位。
- 6、做好防火、防盗、防事故发生，施工单位落实现场安全标识标牌到位，料场留有专人看守。
- 7、输出线路人员现场施工要禁止烟火和防暑降温。
- 8、现场用电，要严格按照临时用电安全规范要求作业，工人宿舍不准用大功率电器设备、不准私拉乱接，如增加线路必须有专业电工施工完成。

进度质量要求：

- 1、现场施工工序完成自检合格后，按时报验。
- 2、打桩过程中，需要引孔的桩位不宜引孔过深。
- 3、施工现场的材料，按照实际进度分配至施工各班组。
- 4、立柱焊接要严格按照图纸及规范要求施工。
- 5、在焊接立柱前要认真检查工程管桩的质量情况，发现工程管桩质量问题及时更换。

建设单位(禹州晶能)：

- 2、监理单位下发的通知单，及时闭环。
- 3、进入施工现场正确佩戴口罩与安全帽，每日交底落实到位。
- 4、所有参建单位按照当地疫情防控落实到位。
- 5、工程质量要严格把控，按照图纸及规范要求施工和验收。
- 6、施工进度与施工计划严重邂逅，要加快施工进度。

主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022年05月20日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]