

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第十次会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2022 年 06 月 17 日



监理例会

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-010

签发：王富海

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 06 月 17 日
会议主持人	高富海		

会议主题：监理周例会

本次会议内容：对上周布置的工作进展进行检查,施工单位项目负责人汇报了本周施工进度，提出相关问题，监理单位、施工单位负责人例会上提出了要求，纪要整理如下

分包单位（河南兴华电力设计有限公司）：

升压站：

1、本周完成工程量：

- （1）人员：管理人员2人，施工机械水准仪1台，全站仪1台；
- （2）升压站水井完成100%，洗井完成100%；
- （3）基槽清理完成60%，避雷针定位放线完成100%；
- （4）站用变线路与供电所对接中，材料询价中；

2、下周的工作计划：

- （1）升压站围墙基础垫层混凝土浇筑完成100%（不存在阻工情况下）；
- （2）事故油池基础开挖完成100%（不存在阻工情况下）；
- （3）避雷针基础开挖完成100%（不存在阻工情况下）；
- （4）围墙筑完成35%（不存在阻工情况下）；

3、现场问题：

- （1）升压站施工许可证未取得、土地手续未办理完成、存在当地村民阻工现象；

4、需协调事项：

- （1）需加快进度办理升压站施工许可证、土地手续、永久占地赔偿事宜。

5、安全：

- （1）疫情防控工作正常进行。

输出线路：

1、本周完成工程量：

(1) 人员：管理人员4人，协调人员2人，土建26人，组塔28人，施工机械水准仪1台，全站仪1台，GPS1台；

(2) N16、N19、N20塔基基础掏挖完成；

(3) N20、N22、N27、N28基础绑筋、支模完成；

(4) N4、N8、N20、N24、N25、N27、N28塔基基础混凝土浇筑完成；

(5) N3、N4、N21、N26组塔完成；N12、N18组塔完成80%；

2、下周的工作计划：

(1) 送出线路协调赔青，N29、N30塔基占地协调；

(2) N16-N19塔基基础混凝土浇筑完成；

3、安全：

(1) 疫情防控正常进行。

分包单位（河南奥纳电力工程有限公司）：

1、本周完成工程量：

(1) 人员：管理人员5人，特殊工6人，普工44人，施工机械5台打桩机、3台拖拉机、2台引孔机；

(2) 1#-4#箱变基础条基混凝土浇筑完成；

(3) 支架安装8组，累计安装153组，约7MW，占比8.57%；

(4) 组件安装完成2组；

2、未完成上周工程进度计划情况：

(1) 现场施工被叫停，暂停施工；

3、下周的工作计划：

(1) 打桩3000根（视管桩到货数量而定）；

(2) 支架安装6MW；

(3) 箱变基础混凝土浇筑完成4基；

(4) 管桩第三方试验完成；

(5) 光伏组件安装6MW；

4、安全：

高温天气，严格控制工人上下班时间，配备防暑药品；

5、需要协调的相关事项：

1-4 区缺货材料需要尽快到场，满足 6.30 并网需求；

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：

安全：

1、施工现场不得野蛮施工，外线铁塔组立施工，安全员必须现场监督，不得离岗，确保施工安全；

2、目前夏季高温天气，施工现场需准备充足的饮用水、绿豆汤及相关药品；

3、本月要求施工单位 15 号之前对施工现场进行安全自查活动，后续我监理单位对施工现场进行安全大检查，发现存在安全问题将对施工单位考核；

4、新工人进场必须进行三级安全教育培训及安全技术交底，经考试合格后方可上岗操作；

5、各参建单位严格落实疫情防控各方责任，强化检疫查验和健康防护防控工作，从外省返回工地的全体施工人员，要立即全数开展核酸检测，向总包、监理、业主报备；

进度质量要求：

1、材料进场及时报验，不合格的材料禁止进场使用，需要送检的材料进行见证取样工作抓紧时间及时送检；

2、要求施工单位每道工序自检合格后必需向监理单位报验，经监理单位验收合格后才准进入下道工序施工，外线 16#至 18#塔基因变更，需设计单位出具变更说明，否则不准进入下道工序施工；

3、光伏区基础预制管桩，图纸明确给出了基础预制管桩的各种施工技术参数，截至今日，你单位未做基础预制管桩试验，要求近日完成；

4、做好光伏区、升压站施工准备工作，确保光伏区、升压站协调完成后能及时安排足够的工人进场施工，同时组织好各道工序的合理衔接；

5、外线混凝土浇筑，质检员要现场监督指导施工，确保施工质量。

6、完善工程资料，截止至今施工单位开工资料还未提交到我监理项目部。

主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2022 年 06 月 17 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

