

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第十四次会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2022 年 07 月 21 日



监理例会

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-014

签发：王立杰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 07 月 21 日
会议主持人	高富海		

会议主题：监理周例会

本次会议内容：对上周布置的工作进展进行检查,施工单位项目负责人汇报了本周施工进度,提出相关问题,监理单位、施工单位负责人例会上提出了要求,纪要整理如下

分包单位(河南兴华电力设计有限公司):

升压站:

1、本周完成工程量:

- (1) 人员: 管理人员2人, 施工机械水准仪1台, 全站仪1台;
- (2) 储能区3座基础垫层混凝土浇筑完成; 底板基础支模完成100%;
- (3) 避雷针基础垫层混凝土浇筑完成, 底板基础支模完成100%;
- (4) 主变基础垫层混凝土浇筑完成;底板支模完成100%;
- (5) 围墙正负零以下砌筑完成100%; 地梁钢筋绑扎完成100%;

2、下周的工作计划:

- (1) 储能区3座基础钢筋绑扎完成100%;
- (2) 避雷针基础钢筋绑扎完成100%;
- (3) 围墙正负零以下地梁钢筋绑扎完成100%, 模板支设完成55%, 正负零以下土方回填完成100%;
- (4) 主变区基础钢筋绑扎完成100%;
- (5) 站用变基础钢筋绑扎完成100%;

3、安全:

- (1) 疫情防控工作正常进行。

4、项目现场存在问题:

升压站土地赔偿款未下发至村民, 出现村民大面积阻工现象。

输出线路:

1、本周完成工程量：

（1）人员：管理人员4人，协调人员2人，土建8人，组塔8人，架线10人，施工机械水准仪1台，全站仪1台，GPS1台；

（2）N1-N6通道协调完成、导线架线完成80%，光缆架线完成10%；

（3）N18基础钢筋支模完成；

2、下周的工作计划：

（1）N16-N18基础混凝土浇筑完成，N22基础开挖完成；

（2）N1-N13架线施工；

3、安全：

（1）疫情防控正常进行。

分包单位（河南奥纳电力工程有限公司）：

1、本周完成工程量：

（1）人员：管理人员4人，普工40人，施工机械4台打桩机、2台拖拉机、1台引孔机；

（2）支架安装22组，累计安装228组，占比12.77%；

（3）4#箱变基础支模完成，3#箱变放线完成。

2、未完成上周工程进度计划情况：

（1）材料到货不及时大抱箍已用完；

（2）进村道路受阻，材料无法进场；

3、下周的工作计划：

（1）围网安装落实班组人员施工；

（2）支架安装3MW；

（3）4基箱变基础完成90%；

（4）光伏组件安装2MW（视组件到货情况）；

4、安全：

高温天气，严格控制工人上下班时间，配备防暑药品；

5、需要协调的相关事项：

进场道路协调；

总包单位（山东力诺电力设计咨询有限公司）：

1、升压站6月26日工程日报在上周已提出整改，你施工单位迟迟未落实整改；

2、光伏区围栏尽快组织人员进行安装；

3、箱逆变基础下周计划只有四基基础施工，需要增加箱逆变基础作业面；

4、关于材料进场受阻问题，你单位积极协调好相关工作，确保材料进场不受阻。

5、相关工程款已发放至各施工单位，各单位协调存在缓慢及停止不前现象，要求各单位积极推进该项工作，确保施工现场正常工作。

6、各施工单位930施工进度倒排计划要符合现场实际情况，施工现场严格按本次倒排计划监督施工现场进度，确保达到930并网条件，如未能达到930并网条件，该施工单位将全部承担发电量损失。

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：

安全：

1、光伏区本周检查发现存在未佩戴安全帽、光膀子现象，要求安全员现场检查相关安全工作，确保施工现场文明施工；

2、检查发现光伏区三级安全教育未及时开展，发现工人进场后直接上岗现象，再次要求各施工单位，新工人进场后必须进行三级安全教育，经考试合格后方可上岗；

3、送出线路导线架设安全员未在岗监督指导，安全管理不在岗属于脱岗要严肃处理。

进度质量要求：

1、送出线路导线架设管理人员未在岗监督，再次发现类似情况将进行考核；

2、送出线路目前导线已开始架设，但是该导线产品合格证、出厂质量证明文件、厂家资质迟迟未向我监理项目部报审，由此产生的任何问题后果自负；

3、总监王立杰提出，送出线路 18#塔基基础钢筋验收不合格，要求施工单位按要求整改完成后再次报验，由于该施工工艺设计图纸进行了变更，现要求你单位在混凝土浇筑前提交纸板设计变更至监理项目部；

4、送出线路导线送检试验室资质尽快报审，否则导线我监理项目部不予见证取样送检，未及时报验的相关资料不予签字。

建设单位(禹州市晶能光伏发电有限公司)：

1、安全方面：①光伏区地域面积较大，目前你施工单位安全管理人员还兼职资料员，对于现场疏于管理。②铁塔组立前通知监理对塔基基础进行验收。③相关应急演练会后确定时间，按确定的时间完成此次演练。

2、进度方面：①近期雨水较多，箱变基础开挖后及时进行垫层混凝土浇筑，避免基础开挖后被雨水浸泡。②提出的相关问题解决措施及时完成，确保工程进度。

3、质量方面：①施工方管理人员要紧盯施工作业面，无辜不得离岗，确保不必要的返工。②送出线路塔基基础在混凝土达到设计强度后在进行铁塔组立作业，提前做好试块送检及混凝土回弹仪检测工作。



主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2022 年 07 月 21 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

管理学院会议签到表

[illegible]