

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第十九次会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2022 年 12 月 09 日



监理例会

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-019

签发：王立生

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 12 月 09 日
会议主持人	田同有		
会议主题：关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜；			
参会人员签到表：			
本次会议内容：			
1、因当地疫情管控升级，各村镇道路不同程度封控，导致监理周例会无法正常召开，施工单位也不同程度的受到了影响。 2、对上周布置的工作进展进行检查，施工单位项目负责人汇报了本周施工进度，提出相关问题，监理单位、施工单位负责人例会上提出了要求，纪要整理如下 分包单位（河南兴华电力设计有限公司）： 升压站： 一、本周人员、机械设备、仪器配置： 现场管理人员 1 人，无机械设备。 二、本周完成工程量： 1、本周无施工。 2、每天进行站内安全巡视。 三、下周的工作计划： 1、等待市国土局复验，准备复工作业。 2、每天对升压站进行安全巡检。 输出线路： 一、本周人员、机械设备、仪器配置： 1、管理人员 2 人，协调人员 2 人。 2、施工机械水准仪 1 台，全站仪 1 台，GPS 1 台。 二、本周完成工程量： 1、本周无施工作业。 2、施工现场（各塔基）安全巡查。			



三：下周的工作计划：

- 1、施工现场（各塔基）安全巡查。
- 2、待T接点确认停电事宜协调完成后，展开施工作业。
- 3、严格遵守当地疫情防控政策。

分包单位（河南奥纳电力工程有限公司）：

一、本周完成工程量：本周人员、机械设备、仪器配置：

- 1、管理人员4人，施工人员平均15人。
- 2、小麦播种机一台、1台拖拉机、1台引孔机。

二、本周完成工程量：

- 1、围栏安装3000m，累计完成3960m，完成率37.01%。
- 2、配合总承包单位对光伏区土地进行除草翻耕，个别部分土地进行了小麦播种。

三、材料到货：

管桩到货223根。

四、下周的工作计划：

- 1、打桩 500 根；（视疫情管控情况，进场被封道路能否解封）。
- 2、支架安装 2MW。
- 3、电缆沟验槽整改。
- 4、围网施工 2000 米。
- 5、1-4区电气安装。

五、需要协调的相关事项：

- 1、进度款未支付到位，工人不积极配合施工。

总包单位（山东力诺电力设计咨询有限公司）：

光伏区：

1、8、9月份施工人员工资发放是否到每个施工人员手上？你方承诺8、9月份进度款到位后，即刻展开光伏区电气分项施工，截止今日你方并未履行承诺。

2、箱逆变一体机、直流汇流箱、高低压电缆已到场，已具备展开施工作业，特别是电缆长期存放在场区，存在着被盗窃、易燃等多种安全隐患，对直流汇流箱要进行防雨、防潮、防火等保护措施。

3、光伏区桩位打桩，存在着垂直度不符合设计要求，应做到每个预制管桩防护设计



和规范要求，标高、垂直度偏差要控制在图纸要求之内。

4、光伏区围栏立柱基础孔底内虚土清理不彻底，围栏安装不在同一轴心线，要严格按照设计图纸进行施工安装，对已安装完成的、个别不符合要求的围栏要进行整改。

升压站：

1、升压站要进行每天派专人进行安全巡查，特别是储能区要防止钢筋被盗，且偷盗者可以进入内部，安全隐患较大。

2、建议你单位把出入大门口进行安全围挡，留个人员可以进出小门，这样可以降低安全隐患和安全风险。

输出线路：

对各基塔进行不间断安全巡查。

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：

因上周当地疫情防护政策升级，个别居住村落封闭管理，故几周未召开监理周例会，本周会议各参建单位连同上周情况一并进行汇报，监理项目部对两周施工现场检查情况汇总如下：

一、新冠疫情防控方面要求：

- 1、所有人员要遵守当地防疫管控政策，按要求进行核酸检测。
- 2、如需增加施工人员，由许昌市之外地区过来，需向当地有关部门提前三天报备。
- 3、施工区域进出口处设置疫情检测，做好人员登记、测量体温、佩戴口罩。

二、施工现场安全检查情况：

- 1、本周光伏区施工现场无安全隐患，安全无事故。
- 2、升压站：安全巡查不到位。
- 3、每天早班会要进行安全技术交底，要求所有施工人员要正确佩戴安全帽、系好安全带，反光背心拉链要系好，上班时要第一时间检查施工设备安全性能（电焊机等）。

三、质量方面：

- 1、围栏安装时，孔洞顶部虚土清理不彻底，不符合设计要求。
- 2、升压站设备基础钢筋绑扎符合设计要求。

四、施工进度：

光伏区：

- 1、电缆沟、接地沟已具备施工条件，确迟迟未展开施工作业（多种原因存在）。



2、箱逆变一体机设备具备吊装就位条件，截止今日未完全吊装就位，直流汇流箱也具备安装条件，截止今日也未开始进行安装。

3、电气安装部分进度严重滞后，监理单位于 2022 年 12 月 5 日针对此事向施工单位发出（监理通知单编号：CZZH-YZJN-TZ-015）一份，截止今日未回复。

五、其它：

1、监理通知单 13#、14#未回复，尽快予以回复，之前缺失报审、报验资料要尽快补齐。

2、材料进场须通知监理项目部参加验收，材料进场需：供货商（生产厂家）资质、厂家自检报告、出厂合格证、送货清单等。

3、各参建单位施工合同里要求自购材料，应尽快采购到场，以免制约施工进度。

4、个别单位图纸到场后未进行图纸会审的，要通知各有关单位进行会审。

5、自购材料进场后，需要第三方检测机构的材料，要及时通知监理项目部到场，进行取样送检，否则后果自负。

建设单位(禹州市晶能光伏发电有限公司)：

1、元旦春节临近望总承包单位对各分包单位进度款支付单位，并监督管理好款项发放，避免节日期间施工员工工资不能及时到位，引起上访。

2、光伏区施工进度滞后，特别是围栏施工质量，不符合设计要求，外观看，围栏顶部标高不等，且不在同一轴心线上，呈现锯齿形状。总承包单位要严格把控施工质量，避免返工。

主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2022 年 12 月 09 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。





第十九次监理周例会



监理周例会会议签到表

时间: 2024年12月07日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	田国存	常州正街	副总	15978737925
2	沙元毅	山东力诺		13305317200
3	袁青根	山东力诺		18396873319
4	钱志杰	山东力诺		13658615925
5	张娜	奥纳		18337196782
6	马松涛			15538172855
7	彭记磊			18317623702
8	党辉	晶能		17761605299
9	乔石康			15738705778
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

