

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第 二 十 五 次 会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2023 年 04 月 11 日



扫描全能王 创建

监理例会

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-025
签发：王立杰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 04 月 11 日
会议主持人	田同有		
会议主题：监理周例会			
本次会议内容：对上周布置的工作进展进行检查,施工单位项目负责人汇报了本周施工进度，提出相关问题，监理单位、施工单位负责人例会上提出了要求，纪要整理如下 分包单位（河南兴华电力设计有限公司）： 升压站： 1、本周完成工程量： （1）、人员：管理人员4人，技术员2人，工人31人，施工机械水准仪1台，全站仪1台； （2）、间隙互感器变化、伏安特性试验。 （3）、35千伏一次舱母排、断路器耐压试验。 （4）、35千伏一次舱电流、电压一次升流、升压试验。 （5）、二次舱等电位接地线制作。 （6）、35千伏设备装置单体调试检测。 （7）、储能设备电源线接线、集电线路电缆头制作、低压电缆头压接。 （8）、各设备接地扁铁黄绿漆制作。 （9）、消防泵房水箱安装完成及注水。 （10）、主变设备事故油池砌筑完成55%，站内场地土方回填及整平完成15% 2、下周的工作计划： （1）、站内主接地网焊接、防腐处理、黄绿漆刷漆完成100%，防火封堵完成100%。 （2）、给排水管预埋，消防水箱注水完成，闭水试验完成。 （3）、综合楼梁板模板支护、钢筋绑扎，混凝土浇筑完成。 （4）、站内设备联调试验完成。 3、本周安全：			



- (1)、对施工现场临时用电进行整改并检查。
- (2)、对所有新进场的人员进行了安全交底。
- (3)、禁止非施工人员进入施工现场。

输出线路：

1、本周完成工程量：

(1)、人员：管理人员2人，协调人员2人，施工机械水准仪1台，全站仪1台，GPS1台；

- (2)、与许昌电力公司对接光缆改造施工方案；
- (3)、过度光缆施工方案已确定，开始采购所需设备以及材料。

2、下周的工作计划：

- (1)、现场安全巡查；
- (2)、送出线路N1#至升压站光缆架设。
- (3)、集电线路避雷针安装

3、安全：

- (1)、对已完成塔基及耐张段的安全检查。
- (2)、高空作业人员安全配置检查。
- (3)、高空作业前安全技术交底。

分包单位（河南奥纳电力工程有限公司）：

1、本周完成工程量：

- (1) 人员：管理人员1人，普工30人，施工机械1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机；
- (2)、组件安装546快。
- (3)、组件直流线与接地线连接固定。
- (4)、分支箱基础垫层混凝土浇筑。

2、下周的工作计划：

- (1)、1#-3#光伏阵列组件安装完成，接地扁铁焊接完成。
- (2)、1#-3#光伏阵列电缆沟回填完成，电缆分支箱基础制作。
- (3)、1#-3#光伏阵列高低压电缆头制作完成。

3、本周安全：

- (1)、每日检查施工人员安全帽佩戴及帽带是否符合规范。



(2)、检查施工现场电气设备安全隐患排查及临时用电是否符合要求。

(3)、三级配电箱及焊机接地、灭火配置是否齐全。

总包单位(山东力诺电力设计咨询有限公司):

1、光伏区要加快电气施工进度,如:光伏组件M4插头、驻场线、接地线连接。

2、分支箱设备基础砌筑、设备就位以及高压电缆沟本周必须完成。。

3、升压站电气部分尾工尽快完善。

4、升压站消防水箱注水以及站内消防管道以及综合楼压顶梁及梁板模板支护、钢筋绑扎应安排人员进行施工。

监理单位(常州正衡电力工程监理有限公司):

质量及进度:

1、升压站综合楼模板支护不符合要求,部分扫地杆支护在回填土上,经雨淋后部分回填土沉降,立杆呈现悬空,要求施工单位进行整改,对回填土进行夯实。

2、升压站储能区箱逆变一体机踏步砌筑因地基回填土夯实不到位,部分踏步不同程度出现沉降。

3、升压站消防水箱及消防管道在未做闭水试验之前禁止土方回填。

4、混凝土试块检测、钢筋检测报告尽快报审(升压站注意混凝土试块日期,具备送检的及时送检)。

5、外线4#塔基关于沉降问题、16#塔基回填土(实际使用的是大石块回填)的相关问题,施工单位安排人员解决问题。

6、光伏区电气部分如:(1)1#-3#光伏阵列组件电缆线连接、组串线连接。(2)电缆分支箱基础浇筑、分支箱吊装就位、电缆头制作及电缆敷设、盖砖、土方回填。(3)1#-3#光伏阵列高低压电缆头制作。(4)接地扁铁焊接、防腐处理、接地沟土方回填。

7、光伏区相关辅材采购。

安全要求:

1、升压站三级配电电线存在私拉乱扯的现象,按临时用电规范要求加强安全管理。

2、高空作业安全带佩戴。

3、升压站、光伏区配备灭火器较少,每个配电箱区域不得少于一具灭火器。



加拿大	尼加拉瀑布国家公园
美国	黄石国家公园
中国	九寨沟自然保护区
日本	富士山
俄罗斯	贝加尔湖
蒙古	成吉思汗陵
印度	泰姬陵
泰国	大皇宫
越南	下龙湾
老挝	万象
柬埔寨	吴哥窟
缅甸	仰光
尼泊尔	喜马拉雅山
不丹	帕罗
锡金	加拉加
尼泊尔	加德满都
印度	德里
巴基斯坦	伊斯兰堡
阿富汗	喀布尔
伊朗	德黑兰
伊拉克	巴格达
科威特	科威特城
沙特阿拉伯	利雅得
阿曼	马斯喀特
阿联酋	阿布扎比
卡塔尔	多哈
巴林	麦纳麦
以色列	耶路撒冷
约旦	安曼
叙利亚	大马士革
黎巴嫩	贝鲁特
塞浦路斯	尼科西亚
希腊	雅典
土耳其	伊斯坦布尔
保加利亚	索非亚
罗马尼亚	布加勒斯特
塞尔维亚	贝尔格莱德
克罗地亚	萨格勒布
斯洛伐克	布拉迪斯拉发
捷克	布拉格
波兰	华沙
立陶宛	维尔纽斯
拉脱维亚	里加
爱沙尼亚	塔林
芬兰	赫尔辛基
瑞典	斯德哥尔摩
挪威	奥斯陆
丹麦	哥本哈根
荷兰	阿姆斯特丹
比利时	布鲁塞尔
法国	巴黎
德国	柏林
奥地利	维也纳
瑞士	伯尔尼
列支敦士登	瓦杜兹
圣马力诺	圣马力诺
梵蒂冈	梵蒂冈
摩纳哥	摩纳哥
安道尔	安道尔
马耳他	瓦莱塔
塞浦路斯	尼科西亚
希腊	雅典
土耳其	伊斯坦布尔
保加利亚	索非亚
罗马尼亚	布加勒斯特
塞尔维亚	贝尔格莱德
克罗地亚	萨格勒布
斯洛伐克	布拉迪斯拉发
捷克	布拉格
波兰	华沙
立陶宛	维尔纽斯
拉脱维亚	里加
爱沙尼亚	塔林
芬兰	赫尔辛基
瑞典	斯德哥尔摩
挪威	奥斯陆
丹麦	哥本哈根
荷兰	阿姆斯特丹
比利时	布鲁塞尔
法国	巴黎
德国	柏林
奥地利	维也纳
瑞士	伯尔尼
列支敦士登	瓦杜兹
圣马力诺	圣马力诺
梵蒂冈	梵蒂冈
摩纳哥	摩纳哥
安道尔	安道尔
马耳他	瓦莱塔



施工记录

天气: 多云 24°C 东南风≤3级
工程名称: 禹州市晶能50MW光伏发电项目
施工地点: 监理例会
时间: 2023-04-11 15:05:25



监理周例会会议签到表

时间: 2023年04月11日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	周同有	正德监理	总代	15978737825
2	戴奇清	山东力诺		18396873319
3	张克强	北京昆仑		13120360711
4	徐涛	北京昆仑		18538279368
5	王明	兴华电力		19903830300
6	高晓波	兴华电力		1362886236
7	杨运平	山东力诺		15315287336
8	张少强	奥纳电力		17630607126
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

