

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第三十六次会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

2024 年 03 月 18 日



监理周例会议纪要

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-036

签发：王立杰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 03 月 18 日
会议主持人	田同有		
会议主题：监理周例会			
本次会议内容：光伏区施工进度、质量、安全情况，纪要整理如下： 分包单位（许昌君诚科技有限公司）： （03月10日-03月18日）施工及材料进场情况：管理人员4人，施工人员39人左右，机械投入：挖掘机3台、叉车1台、叉车1台： 施工进度： 1、11#光伏区支架安装完成 100%，组件安装完成 92%。 2、15#、16#、10#光伏区支架完成 50%。 3、13#、14#、15#、16#光伏区汇流箱整改完成 90%。 4、1#-3#光伏区消缺完成 60%。 5、接地沟开挖完成 99%，接地焊接完成 90%。 6、部分缺少光伏支架材料已陆续到场。 下周施工计划： 1、11#光伏区光伏组件安装、光伏组串线及其它全部完成。 2、15#、16#增补部分及 10#光伏区光伏支架安装。 3、对存在的问题（光伏组串线）检修整改。 4、接地沟土方机械回填。 5、部分场地及道路平整。 6、预制管桩桩头防腐处理。 监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）： 一、质量进度方面： 1、11#组件安装缓慢（安装人员偏少），15#、16#、10#光伏支架安装进度缓慢（缺少材料，不配套）。			

- 2、汇流箱处存在的问题整改不到位且进度缓慢。
- 3、电缆沟、接地沟土方回填进度缓慢，且回填质量不符合要求。
- 4、光伏组件间接地连接黄绿线（现场 $1 \times 4 \text{mm}^2$ ）不符合设计要求（图纸 $1 \times 6 \text{mm}^2$ ）。
- 5、接地扁铁图纸要求 50×5 ，现场使用 4×40 ，不符合设计要求。
- 6、16#箱逆变电缆头制作工艺不符合要求，尽快采购 3×240 铜鼻子以备下次停电时更换。
- 7、视频监控单位存在视频杆基础未做防雷接地，存在安全隐患，不符合设计要求。



主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2024年03月18日

监理周例会会议签到表

时间: 2024年07月18日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	谢文才	君诚		
2	胡志豪	君诚		15943662590
3	杨刚	君诚		15994091185
4	周国海	正行		15978737995
5	常学强			13949842544
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				