

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第十七次会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2022 年 10 月 28 日



扫描全能王 创建

监理例会

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-017
签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 10 月 28 日
会议主持人	田同有		
会议主题：关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜；			
参会人员签到表：			
本次会议内容：对上周布置的工作进展进行检查,施工单位项目负责人汇报了本周施工进度，提出相关问题，监理单位、施工单位负责人例会上提出了要求，纪要整理如下 分包单位（河南兴华电力设计有限公司）： 升压站： 本周人员、机械设备、仪器配置： 1、现场管理人员 1 人、技术员 1 人、施工人员 11 人。 2、水准仪 1 台，全站仪 1 台，小钩机 1 台。 一、本周完成工程量： 1、站用变构造柱模板支设完成100%。 2、避雷针正负零以下模板支设完成；综合楼基础清槽完成100%。 3、围墙正负零以上墙体砌筑完成100%，压顶支模完成10%。 4、主变区预埋件安装完成100%，储能区圈梁模板支设完成100%。 5、二次舱，一层舱、接地变基础钢筋绑扎完成100%。 二、下周的工作计划： 1、二次舱，一层舱、接地变基础混凝土浇筑。 2、现场土方回填整改完成，等待市国土局复验。 三、需要协调解决的事宜： 无 输出线路： 一、本周人员、机械设备、仪器配置： 1、管理人员2人，协调人员2人。 2、施工机械水准仪1台，全站仪1台，GPS1台。			



二、本周完成工程量：

- 1、本周无施工作业。
- 2、施工现场（各塔基）安全巡查。

三、下周的工作计划：

- 1、施工现场（各塔基）安全巡查。
- 2、待T接点确认停电事宜协调完成后，展开施工作业。
- 3、严格遵守当地疫情防控政策。

分包单位（河南奥纳电力工程有限公司）：

一、本周完成工程量：本周人员、机械设备、仪器配置：

- 1、管理人员5人，特殊工种人员5人，施工人员平均36人。
- 2、1台打桩机、3台拖拉机、1台引孔机。

二、本周完成工程量：

- 1、打桩165根，累计完成16485根，完成率89.22%。
- 2、支架安装2.1WM，累计安装55.557WM。完成率88%。
- 3、光伏场区围栏安装350m，累计完成450m，完成率4.21%。

三、材料到货：

- 1、光伏支架到货3WM，累计到货62WM，到货率91.67%。
- 2、汇流箱到货32台，累计到货240台，到货率100%。

四、下周的工作计划：

- 1、打桩400根（根据预应力管桩到货情况）。
- 2、支架安装5MW。
- 3、根据光伏组件到货情况，安装1#-4#光伏方阵。
- 4、部分电缆沟整改。
- 5、1#-4#光伏方阵电气安装。
- 6、光伏场区围栏安装1000m。

五、需要协调的相关事项：

- 1、9月份施工进度款需尽快支付。

总包单位（山东力诺电力设计咨询有限公司）：

光伏区：

- 1、光伏区施工进度严重滞后，部分辅材采购至今未到货。



2、光伏区电缆已到货多时，场内电缆沟按分包单位要求总包、监理单位检验，需要沟底部清理，并标注场内正负零标高，本周仍然不具备电缆敷设条件。

3、光伏区光伏支架安装方面，一定严格按照设计和规范要求安装，对个别不符合设计要求，要进行调节、整改，为光伏组件安装奠定基础，确保光伏组件安装达到设计要求。

4、光伏区桩位引孔、打桩时，定位仪器、人员必须按设计和规范要求施工，偏差要控制在图纸要求之内。

5、光伏区围栏安装，要严格按照设计图纸进行施工安装，对已安装完成的、个别不符合要求的围栏要进行整改。

升压站：

本周升压站要按要求进行整。

输出线路：

本周你单位已具备施工作业条件，尽快组织特种作业人员展开作业，在确保安全的情况下，提高施工进度。

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：

因上周当地疫情防控政策升级，个别居住村落封闭管理，故上周末召开监理周例会，本周会议各参建单位连同上周情况一并进行汇报，监理项目部对两周施工现场检查情况汇总如下：

新冠疫情防控方面要求：

- 1、所有人员要遵守当地防疫管控政策，按要求进行核酸检测。
- 2、如需增加施工人员，由许昌市之外地区过来，需向当地有关部门提前三天报备。
- 3、施工区域进出口处设置疫情检测，做好人员登记、测量体温、佩戴口罩。

施工现场安全检查情况：

- 1、本周光伏区施工现场个别施工人员安全帽带未系，高空作业安全带佩戴不规范，施工单位安全员要严格把控，要对施工区域巡查到位，不留死角，确保安全事故无事故。
- 2、升压站：站内场地存在部分带钉的方木，且钉尖向上，存在着安全隐患，要求模板拆卸后立即收集，集中存放，避免人员行走时误踩，造成人员脚底受伤。
- 3、施工现场机械设备、转运材料车辆，要定期检查、保养、维修。
- 4、每天早班会要进行安全技术交底，要求所有施工人员要正确佩戴安全帽、系好安全帽带，反光背心拉链要系好，上班时要第一时间检查施工设备安全性能（电焊机等）。



质量方面:

- 1、本周光伏支架安装未出现用铁锤进行调节抱箍偏差，希望保持发扬。
- 2、围栏安装方面，本周在分包负责人严格要求下，围栏安装比上周质量大有提高和改进。
- 3、升压站：二次预制舱、35KV 预制舱、GIS 设备基础钢筋绑扎符合设计要求。

其它:

- 1、监理通知单 13#、14#未回复单，尽快予以回复，之前缺失报审、报验资料要尽快补齐。
- 2、材料进场须通知监理项目部参加验收，材料进场需：供货商（生产厂家）资质、厂家自检报告、出厂合格证、送货清单等。
- 3、各参建单位施工合同里要求自购材料，应尽快采购到场，以免制约施工进度。
- 4、个别单位图纸到场后未进行图纸会审的，要通知各有关单位进行会审。
- 5、自购材料进场后，需要第三方检测机构的材料，要及时通知监理项目部到场，进行取样送检，否则后果自负。

建设单位(禹州市晶能光伏发电有限公司):

因特殊情况（道路封控），暂无参加会议。



主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2022 年 10 月 28 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



监理周例会会议签到表

时间: 2022年10月28日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	田同有	上海盈盟		15978757925
2	裴志杰	山东力诺		13658605933
3	袁春强	山东力诺		18396873319
4	高铭铭	河南兴华		13623862315
5	张楠	河南兴华		1872746268
6	彭纪磊	河南奥纳		183763702
7	张少明	河南奥纳		1833719682
8	马松涛	河南奥纳		15529173955
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

