

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第十五次会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2022 年 07 月 21 日



扫描全能王 创建

监理例会

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-015

签发：田同有

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 10 月 07 日
会议主持人	田同有		
会议主题：关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜；			
参会人员签到表：			
本次会议内容：对上周布置的工作进展进行检查,施工单位项目负责人汇报了本周施工进度，提出相关问题，监理单位、施工单位负责人例会上提出了要求，纪要整理如下			
分包单位（河南兴华电力设计有限公司）：			
升压站：			
本周人员、机械设备、仪器配置：			
1、现场管理人员 7 人、技术员 1 人、施工人员 28 人。			
2、水准仪 1 台，全站仪 1 台，小钩机 1 台。			
一、本周完成工程量：			
1、站用变构造柱模板支设完成100%。			
2、避雷针正负零以下模板支设完成；综合楼基础清槽完成100%。			
3、围墙正负零以上墙体砌筑完成100%，压顶支模完成10%。			
4、主变区预埋件安装完成100%，储能区圈梁模板支设完成100%。			
5、二次舱，一层舱、接地变基础垫层浇筑完成100%。			
二、下周的工作计划：			
1、等待国土局的回复，进行下步施工。			
2、对施工现场坚持每天安全巡查。			
3、严格遵守当地疫情防控政策。			
三、需要协调解决的事宜：			
国土局要求停工，无法进行施工，请给予协调解决。			
输出线路：			
一、本周人员、机械设备、仪器配置：			
1、管理人员4人，协调人员2人，组塔8人，架线10人。			



2、施工机械水准仪1台，全站仪1台，GPS1台。

二、本周完成工程量：

- 1、N22#铁塔组立。
- 2、线路安装。
- 3、铁塔基础保护帽制作。

三：下周的工作计划：

- 1、N19#-N25#架线施工作业。
- 2、严格遵守当地疫情防控政策。

分包单位（河南奥纳电力工程有限公司）：

一、本周完成工程量：本周人员、机械设备、仪器配置：

- 1、管理人员4人，特殊工种人员5人，施工人员86人。
- 2、2台打桩机、2台拖拉机、2台引孔机。

二、本周完成工程量：

- 1、打桩486根。
- 2、支架安装105组，累计安装114组，大约50WM。
- 3、光伏电缆敷设3400m，累计敷设114000m。
- 4、电缆沟开挖300m。

三、材料到货：

- 1、预制管桩到货706根。
- 2、光伏支架到货2WM。

四、下周的工作计划：

- 1、打桩1800根。
- 2、支架安装8MW。
- 3、基箱变基础制作完成5个。
- 4、光伏组件安装1#-4#（视组件到货情况）。
- 5、电缆沟开挖施工。
- 6、光伏场区围栏安装。

五、需要协调的相关事项：

- 1、光伏场区高压线下设备吊装作业需停电，方可进行吊装作业，望尽快协调停电事宜。



2、9月份施工进度款需尽快进入流程。

总包单位（山东力诺电力设计咨询有限公司）：

光伏区：

- 1、光伏区光伏支架安装方面，一定严格按照设计和规范要求安装。
- 2、光伏区桩位引孔、打桩时，定位仪器、人员必须按设计和规范要求进行施工，偏差要控制在图纸要求之内。
- 3、光伏支架发现变形的材料严禁安装使用，预应力管桩存在裂纹、破损的严禁使用，确保质量关。
- 4、光伏区围栏尽快组织人员开展施工作业，并通知总包项目部。
- 5、目前你单位自购材料到场严重滞后，9月份付款暂缓支付，希望你单位尽快采购，采购计划、到场时间报总包项目部。

升压站：

由于多种因素，你单位暂停施工，我方正在协调中，施工现场要做好安全防护措施，并派专人对施工区域进行看护。

输出线路：

本周你单位已具备施工作业条件，尽快组织特种作业人员展开作业，在确保安全的情况下，提高施工进度。

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：

因监理项目部人员变更，对现场施工进度、施工质量、施工安全需要熟悉。希望各参建单位有关人员予以配合，确保现场施工无缝衔接，有序推进，按质按量完成各项施工任务。现监理项目部提出以下几方面要求和建议：

新冠疫情防控：

- 1、所有人员要遵守当地防疫管控政策，按要求进行核酸检测。
- 2、如需增加施工人员，需向当地有关部门提前三天报备。
- 3、施工区域进出口处设置疫情检测，做好人员登记、测量体温、佩戴口罩。

施工现场安全：

- 1、已暂停施工现场要安排专人进行安全巡查。
- 2、对施工现场安全警示标牌已损坏的进行恢复，机械设备要定期维修，并做好记录。
- 3、施工材料存放区要派专人管理，特别是电气设备要进行防雨覆盖，存放应与地面保持



一定的距离，并做好被盗措施。

4、施工现场土方开挖、打桩以及高空作业区域应有专职安全员跟踪作业，特别线路工程，无登高作业证人员严禁高空作业。其它无安全隐患区域应配置安全监护人进行现场监护。

5、施工现场孔洞、电缆沟（接地沟）要做好安全防护措施，并设置警示标识。

6、每天早班会要进行安全技术交底，要正确佩戴安全帽、系好安全帽带，反光背心拉链要系好。

7、如果应急演练（消防演习、防高空坠落演练）未实施的单位，尽快安排时间，提交相关演习方案，并通知相关单位参加。

进度质量：

1、各施工现场必须有技术负责人在场，对施工质量要严格按照设计图纸进行检查、施工。

2、光伏区施工现场预制管桩存在裂纹、破损等情况，严禁使用。打桩应控制标高、管桩垂直度，须在设计要求范围内。

3、光伏支架（檩条、斜梁、前后支撑、抱箍等）转运、安装时，支架变形的严禁使用。

4、光伏支架安装时严禁用铁锤或铁器击打。

5、施工现场隐蔽工程每道工序需监理项目部验收后方可进行下道工序，并做好影像资料。

其它：

1、监理通知单 13#、14#未回复单，尽快予以回复，之前缺失报审、报验资料要尽快补齐。

2、材料进场须通知监理项目部参加验收，材料进场需：供货商（生产厂家）资质、厂家自检报告、出厂合格证、送货清单等。

3、各参建单位施工合同里要求自购材料，应尽快采购到场，以免制约施工进度。

4、个别单位图纸到场后未进行图纸会审的，要通知各有关单位进行会审。

5、各参建单位每日施工日志中，机械设备、施工人员数量要体现当日施工数量，而非具备作业人员数量，监理项目部会根据施工日志进行清点当日施工人数。

6、自购材料进场后，需要第三方检测机构的材料，要及时通知监理项目部到场，进行取样送检，否则后果自负。



建设单位(禹州市晶能光伏发电有限公司):

因特殊情况, 暂无参加会议。



主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2022 年 10 月 07 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



