

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第 二 十 一 次 会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2023 年 03 月 03 日

监理例会

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-021

签发：王立

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 03 月 03 日
会议主持人	田同有		
会议主题：关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜；			
参会人员签到表：			
本次会议内容：			
分包单位（河南兴华电力设计有限公司）：			
升压站：			
一、本周人员、机械设备、仪器配置：			
1、水准仪 1 台 2、全站仪 1 台。			
现场管理人员 6 人，工种：技术员 3 人，施工人员 32 人，挖掘机 1 台。			
本周完成工程量：			
1、35KV 压顶圈梁、构造柱，二次舱压顶梁、构造柱，GIS 及 110KV 支柱绝缘子，SVG 混凝土浇筑完成进入养护阶段。			
2、二次预制舱墙体甩浆 60%。			
3、事故油池池壁钢筋绑扎完成 100%。			
4、消防泵房基础底板放线完成，钢筋加工制作完成 40%。			
5、避雷针基础防雷接地完成 40%，储能区墙体抹灰完成 35%。			
三、下周的工作计划：			
1、35KV 预制舱、接地变、二次预制舱、SVG、GIS、主变、站用变、避雷针、储能区设备进场，并吊装就位。			
2、消防泵房基础底板钢筋绑扎完成、混凝土浇筑完成。			
3、事故油池池壁混凝土浇筑完成。			
输出线路：			
一、本周人员、机械设备、仪器配置：			
1、管理人员 2 人，协调人员 2 人。			
2、施工机械水准仪 1 台，全站仪 1 台，GPS1 台。			
二、本周完成工程量：			

1、本周无施工作业。

2、施工现场（各塔基）安全巡查。

三：下周的工作计划：

1、施工现场（各塔基）安全巡查。

2、待 T 接点确认停电事宜协调完成后，展开施工作业。

分包单位（河南奥纳电力工程有限公司）：

一、本周完成工程量：本周人员、机械设备、仪器配置：

1、管理人员 5 人，施工人员平均 40 人。

2、1 台拖拉机、1 台引孔机、打桩机 1 台。

二、本周完成工程量：

1、打桩 420 根。

2、组件安装 360 块。

配合总承包单位对光伏区土地进行除草翻耕，个别部分土地进行了小麦播种。

三、材料到货：

光伏组件到场 6944 块，预制管桩到场 420 根。

四、下周的工作计划：

1、光伏组件安装。

2、电缆敷设。

总包单位（山东力诺电力设计咨询有限公司）：

1、本周升压站全体管理人员夜以继日奋斗，赶工期，取得了不菲的成绩，确实付出了不小的汗水。

2、基本上能按计划完成既定施工节点，个别计划未按时完成。

3、升压站施工一定要保证施工质量。

4、光伏区尽快向总包项目部提交施工进度计划。

5、首并网1#-4#箱逆变一体机设备事故油池截止今日未开始施工。

6、施工辅材采购截止今日缺少的辅材仍然未到场。

7、首并网区域预制管桩补桩截止今日未开始打桩。

8、关于送出线路14#、16#塔杆基础沉降观测复测，截止今日仍未进行，现要求送出线路单位尽快配合监理项目部完成沉降复测事宜。

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：

监理项目部对本周施工现场检查情况汇总如下：

资料类：

- 1、下周监理周例会，各单位把监理项目部签字盖章资料复印件带一套交监理项目部。
- 2、再次强调所有材料进场需提前通知监理项目部，经监理项目部监理人员验收，进场材料资质证明文件齐全，方可进场使用，否则，材料进场报审监理项目部不予签字盖章。
- 3、施工日报要认真填写，特别是第二天施工计划，若有变化，请在通知。
- 4、监理通知回复单，若没有回复的，限期二天（48 小时）回复，否则后果自负。

安全、质量、进度类：

光伏区：

- 1、本周光伏区施工现场光伏组件安装质量符合设计要求。
- 2、施工人员偏少，不满足施工进度。
- 3、施工现场个别人员未佩戴安全帽、安全带等情况时常发生。
- 4、现场管理人员偏少。

升压站：

- 1、施工现场未配置专职安全员，事故油池、消防泵房基坑安全防护不到位、不规范。
- 2、混凝土浇筑模板支护不符合设计要求，导致个别混凝土浇筑时出现涨模、漏浆的情况。
- 3、预埋件预埋不符合设计要求（不同位置的预埋件落差达 2cm 左右）。
- 4、预埋不锈钢管管口未处理。
- 5、材料进场不通知监理项目部进行验收，自行使用，如出现质量问题，一切后果由你方承担。
- 6、施工分项工程未经监理项目部验收，已进入下道工序，如出现任何质量问题，其后果由施工单位承担

其它：

监理通知单 13#、14#、15#、16#、17#、18#未回复，尽快予以回复，。

主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2023 年 03 月 03 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



第二十一次监理周例会

监理例会会议签到表

时间 2023 年 02 月 02 日

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
1	田月有	正街监理	东兴	1597873725
2	裴志杰	力诺电力		13658605933
3	袁青波	力诺电力		18396873319
4	张少强	宝纳		17630607126
5	张勤厚	昆三		17600553314
6	王新	兴华电力		19903830300
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
1				