

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第 二 十 三 次 会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2023 年 03 月 20 日



监理例会

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-023

签发：王立杰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 03 月 20 日
会议主持人	田同有		
会议主题：监理周例会			
本次会议内容：对上周布置的工作进展进行检查,施工单位项目负责人汇报了本周施工进度，提出相关问题，监理单位、施工单位负责人例会上提出了要求，纪要整理如下 分包单位（河南兴华电力设计有限公司）： 升压站： 1、本周完成工程量： (1) 人员：管理人员4人，技术员2人，工人32人，施工机械水准仪1台，全站仪1台； (2) 电缆沟电缆支架制作完成； (3) 二次舱电缆支架安装、35KV电缆支架安装、电缆支架接地完成； (4) 保护屏柜一二次接地制作安装； (5) 一次高压柜小母线安装完成； (6) SVG隔离开关、旁路开关安装、电缆头制作完成。 (7) 储能直流电缆敷设完成。 (8) 消防泵房设备安装完成60%。 (9) 综合楼基础钢筋绑扎及模板支护完成。 2、下周的工作计划： (1) 集电线路、进线电缆预埋管完成60%； (2) 35KV管母安装完成； (3) 控制电缆敷设接线完成60%； (4) GIS回装完成100%； (5) 主变区构架安装完成100%； (6) 消防泵房设备安装完成100%； (7) 综合楼独立基础拆模完成、地梁支模完成35%；			

3、安全：

(1) 按照要求对工人作业进行防护配备。

输出线路：

1、本周完成工程量：

- (1) 人员：管理人员2人，协调人员2人，施工机械水准仪1台，全站仪1台，GPS1台；
- (2) 与许昌电力公司对接光缆改造施工方案；
- (3) 确定T接110KV线路的停电计划；

2、下周的工作计划：

- (1) 现场安全巡查；
- (2) 待T接点确认停电后开展后续施工工作；

3、安全：

(1) 已完成胡塔基及耐张段的安全检查。

分包单位（河南奥纳电力工程有限公司）：

1、本周完成工程量：

- (1) 人员：管理人员1人，普工30人，施工机械1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机；
- (2) 组件安装1586快；扁铁焊接1000米；
- (3) 支架安装0.2MW。

3、下周的工作计划：

- (1) 组件安装、交流电缆敷设、接地扁铁焊接、16区支架安装；
- (2) 首井区域打桩、支架安装、箱变油池制作、电缆分支箱基础制作；

总包单位（山东力诺电力设计咨询有限公司）：

- 1、各参建单位针对可再生能源质检汇报材料统一到21日下午六点前提交；
- 2、保存好上次质检问题闭环资料，本次是必查项；
- 3、施工现场按规范要求进一步完善；
- 4、上周升压站安全检查出来的相关问题共考核2700元；光伏区高空作业2人未系好安全带，并有一人未系好帽带共考核6200元。

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：

质量及进度要求：

- 1、要求升压站综合楼砌墙、模板工程在原有的施工计划中加快施工进度；

2、升压站隐蔽工程隐蔽施工前必须通知监理项目部，否则相关施工资料我监理项目部不予签字；

3、升压站电缆头制作、设备基础回填土在未通知监理项目部的情况下就私自完工，现再次要求施工单位每道工序完工后必须经监理项目部验收合格后方可进入下道工序；

4、升压站注意混凝土试块日期，具备送检的及时送检。

5、外线 4#塔基关于沉降问题、16#塔基回填土（实际使用的是大石块回填）的相关问题，施工单位安排人员解决问题。

6、要求施工单位周报中下周施工计划按实际情况制定。

7、下周三光伏区打桩作业施工，光伏区相关辅材要及时到位。

安全要求：

1、升压站三级配电电线存在私拉乱扯的现象，按临时用电规范要求加强安全管理。

2、做好安全技术交底并保存好相关安全资料。

3、升压站配备灭火器较少，每个配电箱区域不得少于一具灭火器。



主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2023 年 03 月 20 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理例会会议签到表

时间 2023 年 03 月 20 日

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
1	田国栋	正德监理	总工	15978777925
2	徐文平	正德监理	监理	15610615208
3	徐海	北京昆兰	储能	18538279368
4	张亮	北京昆兰	储能	13120360711
5	王利	开化站	项目经理	19903830300
6	马松涛	光伏区	技术员	14538173855
7	高路路	兴华公司		1362386236
8	袁青银	山东力诺		18396873319
9	沙元毅	山东力诺		13305517200
10	魏志杰	山东力诺		13658605930
11				
12				
13				
14				
15				
16				
1				