

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第 二 十 四 次 会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2023 年 03 月 25 日



监理例会

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-024

签发：

王立生

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 03 月 25 日
会议主持人	田同有		
会议主题：关于质量监督检查专家意见书整改落实的相关事宜			
本次会议内容：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目首批光伏发电单元并网试运行前及配套 5MW/10MWh 储能项目投运前质量监督检查专家意见书下达后，监理单位、总包单位会上提出了整改要求，纪要整理如下 总包单位（山东力诺电力设计咨询有限公司）： 1、专家组提出问题的相关整改回复，要求各家参建单位拟定日期，截至到2023年03月28日前全部完成整改，否则将进行考核； 2、兴华施工单位未完工的施工必须启动施工倒排计划，4月5日前必须全部完工，具备带电条件； 3、施工现场必须确保施工质量及安全，发现施工现场质量及安全隐患问题按相关规定进行考核； 4、并网前每日组织会议，解决相关问题并落实； 5、关于光伏区35KV上塔电缆严重破损问题要求施工单位更换新的电缆； 监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）： 1、逐条对照质量监督专家意见书内容，现场明确相关闭环日期及整改责任人； 2、要求各参建单位资料员 3 月 26 日在许楼村委会联合办公，现场解决专家意见书整改项； 3、施工单位每日上报相关消缺整改项； 4、要求 4 月 5 日具备带电条件，参建各方都要克服困难努力实现这个目标；			



主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发 文 时 间	2023 年 03 月 25 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理例会会议签到表

时间 2023 年 02 月 25 日

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
1	张亮明	北京昆仑		13120360711
2	徐涛	北京昆仑		
3	李尚年	兴华电力		13023985501
4	高波	---		182386226
5	杨新江	---		1593694 3620
6	袁春波	山东力诺		18396873319
7	马强	山东力诺		
8	沙元峰	：		133 0531 7200
9	周志强	奥纳电力		13831480959
10	张坤	奥纳电力		17630607121
11				
12				
13				
14				
15				
16				
1				