

会 议 纪 要

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-002

签发：

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2020 年 12 月 1 日 9 点
会议主持人	刘德文		
会议主题：项目施工安全、质量、进度会议			
上次会议落实情况： 1、施工组织架构已建立，项目主要负责人到场，施工管理微信群已建立； 2、施工项目部办公室满足办公需求，五牌一图已上墙； 3、现场管道、电缆摸底进行中； 4、外包外协单位安全管理协议已签订； 5、施工组织设计、施工方案等相关资料已报审，但不适合本项目施工要求，需重新编制；			
本次会议内容： 1、进场施工人员行程码、健康码、体温检测登记； 2、进场施工人员安全技术交底，留下影像资料； 3、特种作业人员持证上岗； 4、施工现场安全警示标牌、安全设施、劳保用品的配置； 5、对照施工图现场测量、放样，组件排布、电缆走向路径摸底； 6、箱变基础清表、开挖； 5、隐蔽工程提前报验，上道工序完成后施工项目部自检合格报监理项目部验收合格后再进行下道工序施工； 6、施工用电须采用带漏电保护的配电箱，严禁私拉乱接，按需配置灭火器；			

- 7、不得野蛮施工，遇恶劣环境，特殊情况停工停产；
8、其他未尽事宜一周内完成。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司		
发文单位	常州正衡电缆监理有限公司	发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

会议签到表

日期: 2021. 12. 1.

[illegible]