

会 议 纪 要

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园(一期)建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-HYJY-010

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 01 月 24 日 15：00
会议主持人	戚 平		
会议主题：施工安全、质量、进度会议			
上次会议落实情况：			
1、现场疫情防控常态化管理；			
2、设备材料进场和送检计划落实；			
3、图纸会审意见和涉及设计变更的联系单抓紧提交。			
本次会议内容：			
施工单位：本周工作： 1. 两个施工班组已落实，施工人员已做一人一表的登记后进场开始施工。2. 具体施工的计划是节前 1#、2#、6#、7#和 32#屋顶进行支墩吊运并摆放就位，支架进行安装并完成。3. 材料到货情况：支墩到货约 40%，组件到货约 60%，支架到货 100%，卷材到货 100%，其他均未到货。4. 需要协调的事宜是争取更多的屋顶增加作业面。5. 未来春节后的施工计划待会商后尽快提交。			
监理单位：			
（一）安全管理方面： 1、总包单位的安全应急管理联络牵头人员对现场的安全要起到监督管理作用，对吊运支墩分散要有专人进行监护指挥。2、疫情防控不能掉以轻心，对进场人员要求全部进行核酸检测并加强两码进行核查，核查无误后方可入园施工。3、与园区提前沟通好材料进场的具体时间和拟施工的屋顶，做好屋顶施工的减震措施，防止震动影响企业生产，防止施工造成屋顶渗漏。4、对施工班组进行安全三级教育和安全交底，对特殊安全要求进行宣贯，总包单位要有专兼职人员进行安全过程监管。			
（二）施工质量和管理方面： 1、总包单位确实要履行项目施工管理的主体责任，管理人员要在职在岗，不能迟来早退，不能简单地以包代管。2、要指定专人负责安装质量和文明施工的现场管理。3、落实好与园区和住园区企业的协调沟通事宜。4、			

材料进场排好时间表与施工进度相一致,注意进场材料的资料收集和及时提交至监理进行报审。4、春节前停工要做好材料集中堆放设置警示标识,做好停电安全措施。

建设单位:

1、对施工过程多拍照片,放在微信群里,便于以后工程决算,尤其是隐蔽工程部分。2、总的并网竣工日期是4月份,工程结束后,争取9月份完成所有的决算。3、防疫要求抓紧,所有施工人员全部做核酸检测,两码随时检查和控制好,杜绝红码人员出现,做好一人一表的登记和更新。4、本月28日进行并网柜就位,通知相关人员参与;所有的停送电由维保人员操作。5、做好基础开挖计划,提前与园区沟通和确认后实施。6、节后复工要进行复工报告,审批后按计划进行。7、图纸会审和变更联系单节前提交上来。8、节前停工前进行安全检查和材料集中整理对方处理,不留安全隐患。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园(一期)建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园(一期)建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园(一期)建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022.01.24

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表:

会议签到表

2022. 01. 24.

[illegible]