

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园(一期)建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-HYJY-011

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 02 月 10 日 14: 00
会议主持人	戚 平		
会议主题：施工安全、质量、进度会议			
上次会议落实情况： 1、现场疫情防控常态化管理； 2、春节后施工施工计划提交审核；			
本次会议内容： 施工单位： 春节过后，进行了复工申请，现场也已经重新进行施工了，具体完成情况为： 1. 1#、2#、6#、7#、8#、13#、14#、18#、19#、21#和 32#屋顶进行支墩吊运并摆放就位；2. 1#、2#、6#、7#、13#和 32#屋顶支架安装完成；3. 6#、7#和 32#组件安装完成；4. 材料情况：支墩到货约 44%，组件到货约 85%，支架到货 100%，卷材到货 100%，其他均未到货。5. 需要协调的事宜为争取多的屋顶好增加作业面。6. 设计交底和图纸会审意见下周能确认盖章，工程量变更联系单也一并提交。7. 未来两个月的施工计划待会商后尽快提交。 监理单位： (一) 安全管理方面：1、总包单位的安全应急管理联络牵头人员对现场的安全要起到监督管理作用。2、疫情防控不能掉以轻心，对进场人员要求全部进行核酸检测并加强两码进行核查，核查无误后方可入园施工。3、与园区提前沟通好材料进场的具体时间和拟施工的屋顶，做好屋顶施工的减震措施，防止震动影响企业生产。4、对施工班组进行安全三级教育和安全交底，对特殊安全要求进行宣贯，总包单位要有专兼职人员进行安装质量和安全过程把关。5、落实吊运材料（尤其是散件和较重物料）的安全吊运措施，严禁野蛮作业。 (二) 施工质量和管理方面：1、总包单位确实要履行项目施工管理的主体责任，			

管理人员要在职在岗，不能迟来早退，不能简单地以包代管。2、要指定专人负责安装质量和安全现场管理。3、落实好与园区和住园区企业的协调沟通事宜。4、材料进场排好时间表与施工进度相一致。

建设单位：

1、工程保险抓紧时间进行续保。2、工程施工有难度（进出每一栋楼的时间有限制），但是总的并网竣工日期是4月20日，要把进度计划落实到每周和每栋楼。2、施工合同和第一个月工期的事宜要积极沟通。3、防疫要求抓紧，所有施工人员全部做核酸检测，两码随时检查和控制好，做好一人一表的登记和更新。4、做好安全三级教育，作为复工的条件之一必须准备。5、工程资料同步：（1）每周的例会报表材料补充，（2）每周的会议纪要。（3）、图纸会审和变更联系单本月底前提提交上来（2月20日前）。6、施工方面：（1）土建施工抓紧开始与园区沟通好。（2）做好楼顶吊运抗震测试数据收集，安全措施落实好以及降低安全隐患7、把最后一笔农民工工资上报争取在本月底前完成。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期） 建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期） 建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波 杭州湾新区数字经济产业园（一期）建 设项目 5mwp 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022.02.10

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表

每周例会 会议签到表

2022.02.10.14:00

[illegible]