

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园(一期)建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-HYJY-012

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 02 月 17 日 14: 30
会议主持人	戚 平		
会议主题：施工安全、质量、进度会议			
上次会议落实情况： 1、现场疫情防控常态化管理； 2、春节后复工准备； 3、屋顶吊运材料防震措施及震动数据测试收集。			
本次会议内容： 施工单位： 上周具体施工完成情况为：1. 6#、7#、13#、14#、19#和 32#屋顶完成了组件安装；2. 1#、2#和 8#屋顶组件即将安装完成；3. 11#、21#、22#、26#和 34#支墩和支架安装即将完成；4. 存在问题：支墩分散太慢，重量集中压在屋顶的某一区域会造成损坏，支架安装多少就分散多少。5. 8#配电房外的箱变基础开始开挖，争取一周内完成五个箱变基础开挖。6. 前期因下雨没有进行抗震测试，下周进行。7. 现场施工安全和质量要有专人进行管理，吊装安全、安装质量和支墩分散等施工均按照受监项目进行管理。8. 基础开挖的后续施工要紧跟的上。9. 图纸会审的盖章（设计单位）已落实。 监理单位： 1、总包单位在节后复工全面铺开了，安全、质量和进度要全面跟上。2、疫情防控不能掉以轻心，对进场人员要求一人一表登记，全部进行核酸检测并加强两码进行核查，核查无误后方可入园施工，这是政府对疫情防控的要求。3、与园区沟通做好屋顶施工的减震措施和抗震测试，防止震动影响企业生产，不能无休止的拖延，下周必须完成。4、对施工班组强化技术交底，对特殊安装要求进行宣贯，总包单位要有专兼职人员进行安装质量和安全过程把关。5、落实吊运材料（尤其是散件和较重物料）的安全吊运措施，加强监护，严禁野蛮作业。6、对组件、水泥试块和线缆等进			

行取样送检进行跟进，尽快取得检测结果保证到场材料合格性，另要求施工人员对成品和半成品加以保护，防止损坏。7、开挖基础时注意对基础临边的树木、路灯杆以及管道线缆等进行保护，防止倒塌、倾斜和损坏等，专人进行监护观察。8、要求施工班组对监理发出的临时指令必须立即执行。

建设单位：

1、图纸会审和设计变更联系单要在本周前确认提交，否则进行更换。2、做好楼顶吊运抗震测试数据收集，安全措施落实好以及降低安全隐患。3、要把进度计划细化并落实到每周和每栋楼。4、本周完成了组件的到货检测和部分安装检测，视报告情况现暂停组件的安装，其他安装可以抓紧进行。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期） 建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期） 建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波 杭州湾新区数字经济产业园（一期）建 设项目 5mwp 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022.02.17

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表

