

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园(一期)建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-HYJY-013 签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022年02月24日 14:30
会议主持人	戚平		
会议主题：施工安全、质量、进度会议			
上次会议落实情况： 1、现场疫情防控常态化管理； 2、组件安装的条件； 3、屋顶吊运材料防震措施及震动数据测试收集。			
本次会议内容： 施工单位： 1. 之前具体施工完成情况为：6#、7#、13#、14#、19#和 32#屋顶完成了组件安装；1#、2#和 8#屋顶组件即将安装完成；11#、21#、22#、26#和 34#支墩和支架安装基本完成；2. 本周进行了 15#、16#、18#和 4#支墩吊运就位和支架安装；3. 基础的开挖完成，接地焊接完成，垫层砼浇筑完成；4. 未完成的工作是抗震测试没有进行，原因是和园区及企业协调还没有结果。5 下周计划：（1）箱变开关站等基础继续施工，争取按计划节点完成；（2）组件完成复测，视复测结果（前提是测试结果合格）后有序安排组件安装；（3）继续协调抗震测试工作；（4）催促支墩加紧到货。6. 现场施工安全和质量要有专人进行管理，吊装安全措施、人员安全着装问题、安装质量和支墩分散等服从管理要求，否则罚款。 监理单位： 1、总包单位在全面铺开施工的同时，安全、质量和进度方面的管理要全面跟上。2、疫情防控不能掉以轻心，对进场人员要求一人一表登记，全部进行核酸检测并加强两码进行核查，核查无误后方可入园施工，这是政府对疫情防控的要求。3、继续与园区沟通做好屋顶施工的减震措施和抗震测试，防止震动影响企业生产，不能无休止的拖延，后面没有时间和屋顶让我们做这项工作了，下周必须完成。4、对施工班			

组强化安全交底和检查落实，对特殊安装要求进行宣贯，总包单位要有专兼职人员进行安装质量和安全过程把关。5、落实吊运材料（尤其是散件和较重物料）的安全吊运措施，加强监护，严禁野蛮作业。6、要求施工人员对成品和半成品加以保护，防止损坏，对材料使用要精细，不能浪费和防止丢失。7、对组件的检测结果显示按建设单位意见和总包单位整改方案执行，加紧进行复测，对前面不合格的组件安排进行更换。8、要求施工班组对监理发出的临时指令必须立即执行，对不规范施工的情况一律进行考核罚款处理。

建设单位：

根据 2022 年 2 月 21 日建设单位对项目现场进行巡视，谈到几点要求：1、详细了解在建的具体屋顶施工进度情况（监理代表项目部已做汇报并画出简图）要求在细化到每栋楼的时间节点。2、关于组件第一次检测结果不符合项目要求的情况要求以出具通知单，施工单位以通知单回复单的形式把整改方案本周三前上报。3、图纸会审和设计变更联系单要在本周前确认提交，否则进行更换。4、做好楼顶吊运抗震测试数据收集，安全措施落实好以及降低安全隐患。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期） 建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期） 建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波 杭州湾新区数字经济产业园（一期）建 设项目 5mwp 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022.02.24

注 会议纪要由监理单位整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

