

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园(一期)建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-HYJY-014 签发：周平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 03 月 03 日 14: 15
会议主持人	戚 平		
会议主题：施工安全、质量、进度会议			
上次会议落实情况： 1、现场疫情防控常态化管理； 2、组件安装的条件； 3、屋顶吊运材料防震措施及震动数据测试收集。			
本次会议内容： 施工单位： 1、之前具体施工完成情况为：6#、7#、13#、14#、19#和 32#屋顶完成了组件安装；1#、2#和 8#屋顶组件即将安装完成；11#、21#、22#和 34#支墩和支架安装基本完成；2、本周完成情况：（1）.进行了 9#部分补充支墩支架吊运分散和安装并完成，10#、15#、16#、18#和 4#支墩吊运就位和支架安装并完成；（2）1#、4#、15#、16#和 34#楼组件开始安装；（3）.土建方面箱变基础的地板（含钢筋网板扎）砼浇筑完成，完成了 10 个楼栋下方开挖电缆沟；（4）.未完成的工作是抗震测试没有进行，原因是和园区及企业协调后表示可以不做这方面的测试，后面继续跟进。 3、下周计划：（1）.土建方面箱变开关站等基础继续施工，完成砌筑和圈梁钢筋板扎，争取完成砼浇筑；电缆沟井开挖争取全部完成；（2）.组件完成复测后继续有序安排组件安装；（3）.继续协调抗震测试和“群芯”企业屋顶施工技术说明工作（应企业要求）；（4）.催促支墩加紧到货。4、现场施工安全和质量要有专人进行管理，吊装安全措施、人员安全着装问题、安装质量和组件支墩分散安装等服从管理要求，否则罚款。 监理单位： 1、总包单位在全面铺开施工的同时，安全、质量和进度方面的管理要全面跟上。2、疫情防控不能掉以轻心，对进场人员要求一人一表登记，全部进行核酸检测并加强两码进行核查，核查无误后方可入园施工，这是政府对疫情防控的要			

求。3、继续与园区沟通做好屋顶施工的减震措施和抗震测试，防止震动影响企业生产。4、对施工班组强化安全交底和检查落实，对特殊安装要求进行宣贯，总包单位要有专兼职人员进行安装质量和安全过程把关。5、落实组件吊运的安全措施，加强监护，严禁野蛮作业，对保证组件品质和安装做好保障。6、要求施工人员对成品和半成品加以保护，防止损坏，对材料使用要精细化管理，不能浪费和防止丢失。7、对组件的复测结果按建设单位意见和总包单位整改方案执行，加紧对组件安装培训技术要求进行落实，对前面检测不合格的组件安排进行更换。8、要求施工班组对监理发出的临时指令必须立即执行，对不规范施工的情况一律进行作考核罚款处理。

建设单位要求：1、对图纸会审的资料赶紧提交，并落实与设计得的合同事宜。2、根据组件复测结果（基本符合项目要求）要求施工单位在组件恢复安装前注意以下几点：（1）.对已安装完成组件的六栋屋顶进行全部安装检测，不合格的组件进行更换；（2）.对首次检测和复测的不合格组件进行更换，监理方做好退场记录；（3）.建议总包单位会同组件供应商对组件安装进行技术培训和交底，让工人懂得如何保护好组件；（4）.建议总包单位在组件安装至 3-4MW 时先自检测试安装质量，好及时更换不良组件，保证最终安装检测的合格率一次性通过。3、对“群芯”这家企业的震动测试是否进行加强与园区和企业沟通，并留下痕迹；4、相关的变更设计联系单加紧提交上来，为最终的决算做准备；5、注意安全、文明施工，现场卫生情况及时整理；6、竣工期限为 4 月底，届时要准备好决算和施工整个工程资料，越早准备提交越好。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期） 建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期） 建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波 杭州湾新区数字经济产业园（一期）建 设项目 5mwp 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022.02.24

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表

每周例会 会议签到表

2022.03.03.14:00

[illegible]