

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园(一期)建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-HYJY-016

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2022 年 03 月 31 日 9：00
会议主持人	戚 平			
会议主题：施工安全、质量、进度会议				
上次会议落实情况： 1、现场疫情防控常态化管理； 2、组件规范化安装的培训（请组件厂进行安装技术交底）； 3、“群芯”企业的屋顶吊运材料防震措施及震动数据测试收集。				
本次会议内容： 施工单位： 目前完成： 1.1#、2#、4#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、13#、14#、15#、16#、18#、19#、21#、22#、25#、26#、28#、30#、31#、32#和 34#楼共 24 栋已完成支墩就位和支架组件安装； 2.4#、6#、7#、8#、13#、14#、19#、21#、30#和 32#楼共 9 栋已完成接地焊接、桥架敷设和光伏线缆敷设工作；3. 土建方面箱变基础的地板（含钢筋网绑扎）砼浇筑完成，砌筑以及圈梁和平台的钢筋绑扎已完成待砼浇筑，外墙已完成抹灰粉刷，具备设备就位条件；需要开挖电缆沟井的楼栋下方基本完成了开挖，穿管完成月 75%。 下周计划： 1、细化施工进度计划，按 4 月底并网倒排计划；2、完成剩余六栋楼房三栋支墩就位和支架组件安装；3、落实逆变器、电缆和箱变等设备进场时间；4、完成六栋屋顶的接地焊接。光伏线缆桥架敷设；5、催促零星不足材料（如支墩、螺丝等）加紧到货。 关于后面工作要求： 1、要把这个项目施工搞好，参建人员要求落实。2、防疫情况把控好，一人一表的登记更新不能出差错。3、4 月底完成并网，随后进行竣工验收提交，时间紧任务重。4、把这个项目完成后为后面的项目投标做好准备。5、提前				

把不足部分的材料进行补充。 监理单位： 1、关于目前抗疫情形势的要求我们项目施工要做好两手准备，一是如果政府或业主单位要求停工，我们要做好材料收拢、成品和半成品的保护工作。二是不停工，我们如何合理安排人力、材料和机械抓紧时间完成本月并网的既定目标。2、要求施工人员要相对固定，对施工人员的要求严格按园区和业主的要求去做。3、原则上之前开会时关于安全施工、施工质量和文明施工方面的内容强调的要求再次重申。			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022. 03. 31

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：



每周例会会议签到表

2022.03.31. 9:00

[illegible]