

会 议 纪 要

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园(一期)建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-HYJY-018

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 04 月 20 日 09：00
会议主持人	戚 平		
会议主题：强化防疫安全、推进施工进度、质量			
上次会议落实情况：			
1、强化现场疫情防控常态化管理；			
2、施工进度计划细化落实。			
本次会议内容：			
施工单位：			
本周完成：1、基本完成所有屋顶的支架组件安装；2、完成了十三栋屋顶下引桥架的安装；3、基本完成开关站只并网柜高压线缆的敷设；4. 所有材料设备均已到货。			
下周计划：1、完成所有屋顶的逆变器安装；2、完成所有屋面光伏线缆汇线、桥架敷设和接地焊接；3、完成所有栋楼的下引桥架安装，低压线缆敷设固定及终端制作；4、高压终端制作并完成耐压测试等试验。5、开关站并网柜等二次线完成敷设接线和调试。6、开始进行消缺整改以及尾项完成。			
建设单位：			
一、施工方面：1、把施工进度计划和重要的节点几号完成进行安排，提前安排验收的准备工作。现场工作量几号能结束要细化？线路调试几号完成？要求实打实的落实，并上报上级，实际的完成工作要报道。2、验收和挂表时间要明确，预计要到五一节后才能进行验收，4 月 30 日前所有施工要完成。对照每天的完成工作量，想好对策把工程量提上来，降低疫情对项目的影响。提前进行申请供电公司验收（报验资料看看是否欠缺，还要有调试报告）积极沟通，本周给一个回复。原则上并网送电之后进行甲方组织的验收，要求把资料准备好。3、关于组件安装检测事宜分两部分，一是原先六栋安装检不合格更换掉组件后进行全检，二是在这个基础上再组织安装检测，不合格比例就会下降。这是比较关键的工作，最终会影响到竣工验收的。4、竣			

工验收前几点：(1) 组件到货检测和安装检测的最终合格报告一定要有，第三方提交的验收合格报告未重要依据之一。(2) 材料实体检测的报告原则上也要有合格报告。(3) 图纸交底纪要和联系单五一节前要提交。(4) 设计合同要补充完善。(5) 并网验收合格证书（供电局）要提交。(6) 施工结束前请园区物业对屋顶进行预验收，园区和物业的验收意见或情况说明也要作为竣工验收附件。五一节日放假期间的施工提前计划并做好对接工作，利用假期进行收尾检查。5、关于付款事宜，本周前提交月度决算书还可以来得及，否则就等五一后进行最终竣工验收进行提交付款申请。6、关于防疫疫情情况影响，再最后的施工阶段中抓紧，不出纰漏。

监理单位：

原则上还是重复强调前面开会时的要求：1、总包单位在本月全面进行收尾方面施工的同时，细化进度计划，落实施工人员，协调厂家和调试人员进行完成相关工作。2、疫情防控不能掉以轻心，安全员对入园的参建人员按要求做好各方面的登记，更新和细化各种登记表格。3、登高车进行高空作业时安全措施要落实，专兼职安全人员负责监督。4、安排人员协助安装检测工作。5、重申施工安全、安装质量和文明施工等要求。6、注意对成品和半成品的保护。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022. 04. 21

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

会议签到表

2072. 4. 20

[illegible]