

# 会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园(一期)建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-019

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022年04月28日09:00
会议主持人	戚平		
会议主题：强化防疫安全、推进施工进度、质量			
上次会议落实情况： 1、强化现场疫情防控常态化管理； 2、五一节前后施工进度计划细化落实。			
本次会议内容： <b>施工单位：</b> <b>本周完成：</b> 1、完成所有屋顶的支架组件安装；2、基本完成了所有栋屋顶下引桥架的安装；3、完成开关站至并网柜以及箱变至开关站高压电缆的敷设；4、完成了23栋楼低压电缆至箱变的敷设；5、完成了15栋楼的屋面桥架、光伏线缆敷设以及接地系统焊接；6、所有材料设备均已到货齐全；7、基本完成了前安装检测不合格的六栋楼组件更换。 <b>下周计划：</b> 1、完成所有屋顶的逆变器安装；2、完成所有屋面光伏线缆敷设、桥架敷设和接地焊接；3、完成所有栋楼的下引桥架安装，低压线缆敷设固定及终端制作；4、高压终端制作并完成耐压测试等试验。5、开关站并网柜等二次线完成敷设接线和调试。6、开始进行消缺整改以及尾项完成。 <b>建设单位：</b> <b>一、施工方面：</b> 1、前安装检测不合格的六栋更换组件事宜是否已完成？如已完成更换后可利用五一假期安排进行全检。2、向供电局提交验收申请与否，如没有还要抓紧时间办理；3、与园区和物业等先联系予以验收屋顶情况和卫生；4、并网验收初步验收至少要对十五栋楼进行巡视检查；5、并网通电前要告知维保单位，请他们一并参与送电；6、竣工验收时要准备好运维的移交东西包括钥匙、物品清单、备品备件，必要时与业主得负责运维的进行对接一下。7、设计变更的要进行报审便于以			

后的跟踪审计。8、关于工期履约问题，提前再沟通相关事宜。9、竣工会议安排建议借用园区会议室，参与单位有建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、运维部门等，时间安排避开周一周四下午。10、各参建单位进行汇报资料准备，内容包括：工程个主要节点过程，设备材料品牌情况、防疫和施工安全，困难，设计变更参数等。

**监理单位：**

之前强调的事情，继续抓紧。1、现阶段主要做好成品半成品的保护。2、合理安排人力机械一个一个节点进行完成。3、新进人员的防疫要求及时更新跟进。4、五一前的安全检查工作抓紧落实以及五一假期值班人员落实。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022.04.28

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：



