

会 议 纪 要

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园(一期)建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-HYJY-020

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 05 月 12 日 14： 30
会议主持人	戚 平		
会议主题：强化防疫安全、推进并网倒计时			
上次会议落实情况：			
1、强化现场疫情防控常态化管理；			
2、并网前后施工进度计划细化落实。			
本次会议内容：			
施工单位：			
本周完成：1、完成所有屋顶的逆变器安装；2、基本完成了所有楼栋屋顶逆变器低压线缆终端的制作；3、完成开关站至并网柜以及箱变至开关站高压电缆终端制作；4、完成了使所有箱变低压线缆终端制作；5、完成了 25 栋楼屋面接地系统焊接；6、完成了 16 栋屋顶逆变器 MC4 接头制作；7、所有材料设备均已到货齐全；7、完成了前安装检测不合格的六栋楼组件的自检，着手对本次不合格组件进行更换；8、提交供电公司的资料基本完成。			
下周计划：1、完成所有屋顶的光伏线缆 MC4 接头制作、桥架盖盖板和接地焊接；2、完成所有高压终端制作并完成耐压测试等试验；3、完成所有电气试验和二次调试；4、提交申请请供电公司进行验收；5、围栏、封堵、消缺和绿植进行。6、进行其他消缺整改以及尾项完成。			
建设单位：			
一、施工方面：1、要求下周即 5 月 20 日左右进行并网验收，提交申请提前，验收后拿到并网合格证书。2、5 月 25 号左右至月底前完成竣工验收，拖到 6 月端午之后再验收就难看了。并网手续和施工竣工资料提前准备好下周一先报目录清单给甲方。3、施工排细致一点，专人对消缺项目进行倒数；与园区和物业等先联系予以验收屋顶情况和卫生。4、之前的联系单提交完整，这次进行一个处罚考核（关于 5 月			

5 日施工人员私自从园区北门车辆入园事宜)。5、闭环资料要完成，关于安装检测不合格的通知单回复整改事宜。第二次的安装检测不能再出洋相。6、验收前甲方会到现场次数多些了解楼栋的情况。7、施工方项目经理要求到竣工验收现场参与验收。7、工程最后再坚持坚持，顺利走完本项目。防疫和安全不能再出差池。

监理单位：

之前强调的事情，继续抓紧。1、现阶段主要做好成品半成品的保护。2、合理安排人力机械一个一个节点进行完成。3、对高压终端制作和试验新进人员的防疫要求及时更新跟进。4、对逆变器前端组串的测试做好书面记录专门人员落实。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022.05.12

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：



每周例会会议签到表

[illegible]