

# 工地首次会议会议纪要

项目名称：瑞能光伏科技（句容）有限公司 200KWp 分布式光伏发电（江苏盈科）项目

签发：

编号：ZHJL-JSYK-HYJY-001

会议时间：2021 年 12 月 23 日 16:00

地点：江苏盈科厂区

主要参加人员：建设单位、EPC 单位、监理单位（具体人员详见会议签到表）

主持人：建设单位项目经理孙大雷

会议议题：工地开工首次会议

主要内容：

建设单位：

（1）建设单位项目经理组织对各单位管理人员安全技术交底，并签字记录；

（2）电缆必须铜芯带铠，施工方和建设单位工程经理钱法辉现场电话沟通过，可以采用上上电缆，

（3）施工现场提前装好视频监控；

（4）总包单位图纸确定后发给建设单位审核，确定后发给各单位；

（5）施工过程中观察 9:00-15:00 现场有无阴影遮挡；

（6）清洗系统可以在屋面原有水管连接，需要做好管道保温措施；

（7）接地环网、电缆桥架不得接触屋面；

（8）隐蔽、半隐蔽工程隐蔽前要做好影像记录；

（9）监理项目部每道工序施工前做好安全技术交底；

（10）支架安装螺栓方向必须相同；

（11）接地环网转角处应使用弧形转角；

（12）电缆桥架转弯必须使用成品；

EPC 单位：

- (1) 图纸目前正在优化，优化后报建设单位审核；
- (2) 施工时满足建设单位对工程的工艺要求；
- (3) 原图纸上的顶管以及开挖电缆沟需更改，使用厂区原有电缆沟，如有直埋段，增加镀锌钢管保护；

(4) 施工资料正在编制，编制完成后送审；

监理单位：

- (1) 提出现场各项工序的工艺确定；
- (2) 总包单位统计进场施工人员健康码、行程码以及疫苗接种情况，如有新进场人员进场，应提前统计相关资料并上报；
- (3) 采购的材料必须满足图纸设计要求；
- (4) 图纸确认后发给监理部，我部按照图纸对各道工序进行验收检查；
- (5) 施工资料抓紧时间编制报审；
- (6) 各项工序完成后抓紧时间报验，验收合格方能进行下一道工序；

常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理部

2021年12月23日