

工地监理会议纪要

项目名称：瑞能光伏科技（句容）有限公司 200KWp 分布式光伏发电（江苏盈科）项目 编号：ZHLJ-JSYK-WJY-002



会议时间：2022 年 01 月 10 日 14:00

地点：江苏盈科厂区

主要参加人员：EPC 单位、监理单位（具体人员详见会议签到表）

主持人：王立杰

会议议题：工地第一次监理会议

主要内容：

监理单位：

（1）目前屋顶发现的不合格的支墩必须更换，并提供自拌混凝土的配合比以及现场制作试块送检，如有其它方案提前沟通，需通过建设单位以及监理项目部同意方可实施，如未通过擅自施工，该分项工程不予验收。

（2）加快材料采购进度，进场的材料规格、型号需满足建设单位要求；

（3）施工资料抓紧时间编制，编制完成后送审；

（4）施工人员进场必须佩戴好安全帽，涉及高空作业时必须佩戴安全带等安全防护用品，施工现场禁止吸烟；

（5）图纸需要修正的部分尽快修正，修正完成后要按照设计图纸施工；

EPC 单位：

（1）图纸目前正在优化，优化后报建设单位审核；

（2）材料正在采购，已将要求发送给各供应商；

（3）屋顶不合格的支墩准备整改；

（4）施工资料正在编制，编制完成后送审；

常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理部

2022 年 1 月 10 日