

工地监理会议会议纪要

项目名称：瑞能光伏科技（句容）有限公司 200KWp 分布式光伏发电（江苏盈科）项目

签发：

编号：ZHJL-JSTK-HYLY-003



会议时间：2022 年 01 月 18 日 14:00

地点：江苏盈科厂区

主要参加人员：EPC 单位、监理单位（具体人员详见会议签到表）

主持人：王立杰

会议议题：工地第二次监理会议

主要内容：

监理单位：

（1）目前材料已基本全部到场，要求总包单位合理安排施工计划，增加施工人员进场作业，加快施工进度；

（2）进场的材料我监理部将进行检测，如有不满足要求的材料一律不予接收；

（3）现场施工时各工序务必按照建设单位以及图纸设计要求进行施工；

（4）直埋电缆需套镀锌钢管保护，电缆沟开挖深度应符合规范要求，镀锌钢管之间应焊接连接，并做好防腐；

（5）组件安装时，应两人抬板，不应单人背板，以免对组件造成损坏；

（6）电缆敷设时，各转角应满足规范要求的转弯半径，且镀锌钢管管口应敲成喇叭口或管口处理，以免敷设时对电缆造成损伤，各转角应做好防护；

（7）施工资料目前仍未报审；

（8）光伏组件边压尺寸与图纸设计不符，需更换；

EPC 单位：

（1）各工序施工前做好安全技术交底，务必按照图纸设计以及建设单位要求进行作业；

- (2) 目前已增加作业人员进场施工；
- (3) 资料暂时未编制完成；
- (4) 电缆敷设时，必须满足规范要求；

常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理部

2022 年 1 月 18 日