

XM4：会议纪要模板

会 议 纪 要

编号：JL-05

签发：郭俊兴

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目

会议地点	俊能公司会议室	会议时间	2022-4-16
会议主持人	郭俊兴		
会议主题：施工现场的安全管理、施工质量、前期消缺、施工进度。			
上次会议问题落实情况： 上次会议提出的安全防护措施，绝大部分班组已安排到位，执行情况还不错，但是仍有个别班组执行的不好，如安全带、安全帽佩戴不规范，个别人未佩戴安全帽等。			
本次会议内容： 监理单位：郭俊兴 一、最近行程巡查发现安全方面的问题。 ①少部分班组施工现场未按要求在危险屋面布置安全警示带。 ②少部分作业人员高空作业未按要求正确佩戴使用安全带。 根据以上情况为了加强施工行程安全管控，要求总包工程部宣读《安全文明施工要求》、《安全施工责任承诺书》、《施工奖惩制度》并要求各施工班组长仔细阅读并签字手押。 二、施工质量方面的问题。 1 现场巡查发现个别工人在组件安装时，随意错位，不符合 GB/50794 挂架发电施工规范内相关条款的要求。 2 个别支架安装缺少弹垫、支架加固使用扁铁紧固力度不够、屋面防水厚度及面积不满足要求。 3 组件板搬运必须轻拿轻放，禁止野蛮施工，造成组件损伤有施工班组负责。 4 直流电缆布置必须采取最优化布置，禁止在斜梁、横梁及压块之间环绕、乱窜，质量电缆离开斜梁及横梁向下必须传入 PVC 阻燃管。电缆走向必须横平竖直。逆变器、配电箱进出线必须留有余量，以 U 弯的形式出现。 接地扁铁焊接搭接长度必须满足 GB、50169-2016 电气安装工程接地施工的要求。 要求以上问题尽快整改，严格按照要求进行施工，在后续施工中再次发现不按要求施工，施工质量不能满足光伏发电验收规范 GB/50796 的相关条款要求的，责令尽快返工并根据实际情况进行相应的处罚。			

主送单位	安徽俊能新能源科技有限公司(总包项目部)		
抄送单位	安徽上电俊能新能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目监 理部	发文时间	2022.4.16



安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目监理例会

会议签到表

日期

2022年4月6日

[illegible]