

第四次会 议 纪 要

编号: XMJL-04

签发: 郭俊兴

工程名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目

会议地点	俊能公司会议室	会议时间	2022-3-31
会议主持人	郭俊兴		
会议主题: 施工现场的安全管理、施工质量、前期消缺、施工进度。			
上次会议问题落实情况: 上次会议提出的安全防护措施, 绝大部分班组已安排到位, 执行情况还不错, 但是仍有个别班组执行的不好, 如安全带、安全帽佩戴不规范, 个别人未佩戴安全帽等。			
本次会议内容: 监理单位郭俊兴: 一、继续加大疫情防控力度, 对进出进场的所有人员的行程码及健康码进行检查并做号登记, 发现异常及时向工程部及当地主管部门报告。 二、所有管理人员加大安全管控力度, 避免安全问题出现, 所有施工现场必须布置安全警示带, 所有登高作业人员必须佩戴安全带。现场所有人员必须佩戴安全帽。 三、近期由于新进场的人员较多, 现对支架安装及组件安装再依次提出以下要求。 1 支架斜梁两头必须在同一直线和同一高度。 2 支架立柱南北方向必须在一条直线上并保证垂直。 3 支架横梁安装完成后必须在一个平面, 误差不得大于 2 mm。 4 上下横梁到组件边缘不得大于 45 cm。 5 组件边框之间的距离 (2 cm) 必须基本一致, 误差不得大于 3 mm。 6 中压块及变压块于组件边框之间不得有间隙, 误差不得大于 1 mm。 7 上下横梁与斜梁连接处, 斜梁必须外漏 3-5 cm。 8 组件板必须轻拿轻放, 严禁安装时按住人员直接脚踩在组件板上。 9 要求每一组安装人员必须有一块专用防滑踏板。 10 所有施工班组在安装完成后离场前必须对安装后的所有压块、支架紧固螺栓、加固部位螺栓进行检查, 并按要求对每一道安装工序拍照留存。 四、所有现场管理人员区域经理班组长必须加大施工安全及施工质量管理力度, 杜绝返工的现象出现。 五、工程部尽按要求快上报项目前期资料, 及时回复监理通知单。 六、支架基础混凝土强度检查报告每月必须提供一次。 七、加快前期完成施工的整改进度并及时上报整改后的情况。 八、工程部尽快完成施工班组奖惩制度及安装作业指导书。 总包单位总经理夏正宁: 对各施工班组, 人员要按奖惩制度进行奖励和处罚, 对多次出现安全防护不到位的, 安装质量出现问题的施工班组进行末位淘汰制度。			

各施工班组必须按要求做好安全防护措施，加强安全管控，按要求另行施工，保证施工质量合格。

主送单位	安徽俊能新能源科技有限公司(总包项目部)		
抄送单位	安徽上电俊能新能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022.3.31

会议签到表

会议主题	支架及组件安装		
会议时间	2022.3.31.		
会议地点	项目部会议室		
会议主持	郭俊志		
序号	职位	姓名	签名
1		付彪	
2		王奎	
3		周多	
4		郭志	
5		罗	
6		孙	
7		郭家	
8	王德强	王德强	15315275345
9	施工队长	乾隆	
10		唐成	
11		李	
12		郭俊志	18553928191
13		李海波	
14		孙亚强	
15			
16			
17			