

# 会议纪要

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）编号：JXM8-ZHJL-012

会议地点	项目会议室	会议时间	2022.06.07 10:00
会议主持人	李大超		
会议主题：三、四期厂房加固验收			
参加单位：上海电力、天能动力、海宁科茂、长兴中恒、汇创设计、常州正衡、智慧能源			
会议主要内容： 一、现场检查验收情况 1、联合厂房三细杆变更的，需要提供变更联系单，每个厂房有变动，每个厂房回复。 2、5#厂房业主做了格挡，无法按图纸加固，现场的立柱也有一定支撑效果，需设计院确认出变更联系单。 3、6#厂房最边跨未加细杆，与图纸不符，设计回复根据现场情况可以，出设计变更单。 4、6#厂房细杆撞变形的，需要更换，后续重新调整高度，设计出变更联系单。 二、验收会内容 1、加固（施工）方：现场已完成所有厂房加固工作，变更和取消部分已通知设计，并得到许可。 2、设计方：现场施工情况基本与设计图纸一至，将会以变更单形式进行对高度可活动的范围、遇到障碍物的地方、斜撑部位无法做的地方进行变更说明。 3、监理方：从开工到完工，对现场的用材、焊接人员资格、焊接加工工艺、加工尺寸、防腐工艺、安装过程、螺栓紧固等进行了全过程检查验收，符合设计及规范要求。现场变更的地方要在最终验收前出具变更图纸或说明，对现场通道部分限高用限高标志作提醒（施工回复由天能厂自己做）。 4、总包方：三方主体一至认为现场安装没有问题，既然是业主方肯定要知道这件来，属于联合验收；如果业主方不知道，只能叫初验。我们总包方把第一个设计变更，第二个竣工资料，第三个竣工验收单，各方签字盖章，给天能一份，给智慧能源一份，给业主和总包双方各一份。资料按6份做，自己留两份备用。天能这块要施工吴总对接资料存档到公共U盘。至于设计变更问题和技术问题，由施工方牵头完善；至于三根撞到的，由施工方与天能内部协调，做好后，监理方去看一看完成情况。加固的资料定在一周一后（最终变更图纸、设计变更单、加固验收单），内业资料施工方的资质、营业执照、安全许可证、项目经理的文件盖章，材料进场资料报审、过程资料、竣工资料等 5、上海电力：厂房要有荷载检测报告。三个换的系杆定个完成时间（总包回复6月10日前完成）。			

主送单位	建设单位：长兴智旺新能源科技有限公司 总包单位：海宁科茂微电网技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022年06月07日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签发：

