

会议纪要

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）编号：JXM8-ZHJL-013

会议地点	天能项目部会议室	会议时间	2022.06.13 14:00
会议主持人	李大超		
会议主题：项目周例会			
参会人员：刘长莲、徐勇林、贝振飞、丁浩琪、李大超、张国良、张涛			
会议主要内容：			
一、施工单位			
上周工作情况			
受阴雨天影响，以下是截止 5 月 12 日前的工作量：			
1、1#厂房逆变器雨棚安装完成、接地扁铁安装 90%，组件安装完成。直流线铺设完成，桥架完成 100%，整理桥架内电缆已完成、逆变器接线已完成，下墙桥架制作 2 处。			
2、2#，3#接地扁铁安装完成，组件安装完成，直流线敷设 100%。			
3、4#厂房桥架安装 90%。组件安装完成，直流线铺设 100%，接地扁铁安装 70%，逆变器安装到位。			
4、5#厂房直流电缆敷设完成。接地扁铁安装 100%，组件安装完成。直流线铺设完成，桥架完成 100%，整理桥架内电缆已完成、逆变器安装到位，逆变器接线完成 70%，下墙桥架制作完成 1 处。			
5、6#厂房直流电缆敷设完成。接地扁铁安装 90%，组件安装完成。直流线铺设完成，桥架完成 90%，逆变器安装到位，整理桥架内电缆已完成、下墙桥架制作完成 2 处。			
6、7#厂房桥架安装 80%、组件安装完成，直流电流敷设完成，接地扁铁 90%，逆变器安装到位，整理桥架内电缆完成 60%。			
7、8#厂房安装接地扁铁完成，桥架安装完成，组件安装完成、直流线敷设已完成。			
8、6 号楼 200 块组件要移。			
本周工作计划			
1、1 号楼组件插接 MC4 接头，并组串测试，下墙桥架完成，敷设交流电缆；			
2、2 号楼制作交流桥架，逆变器接线，下墙桥架完成，敷设交流电缆；			
3、3 号楼制作交流桥架；			
4、4 号楼桥架完成，整理桥架内电缆，逆变器接线，下墙桥架，敷设交流电缆；			
5、5 号楼逆变器接线完成，组件插接 MC4 接头，并组串测试，敷设交流电缆；			
6、6 号楼逆变器接线完成，组件插接 MC4 接头，并组串测试，敷设交流电缆；			

7、7 号楼逆变器接线，制作下墙桥架，开始敷设电缆。

8、8 号楼逆变器接线，制作下墙桥架；

9、全厂区扫尾工作开始，查漏补缺，及其他零星工作。。

二、监理单位

上周情况：安全可控，安装基本可控、进度基本可控（与原进度计划滞后），几点要重视：

- 1、安全生产月的活动组织情况要落实。
- 2、屋面焊接人员临边作业要系好安全带，防雨天气不得焊接和使用用电设备。
- 3、防雷接地焊接后及时涂刷做好防腐。如 1#厂房未做好。
- 4、现场安装的工艺问题合理性，如 7#厂房一处桥架（回复此处电缆较少，无需改动）。
- 5、对问题整改的彻底性，如 1#厂房先前发现没套护套的金属软管，多次提出。
- 6、防雷接地施工要标准规范和施工工艺及验收要求施工，，如防雷接地极黄绿漆涂刷总长度。
- 7、现场逆变器安装的方向和方式问题，请设计确认，将下发联系单确认。
- 8、逆变器下光伏电缆金属软管下垂固定问题的处理（回复有一根支架在底下，专门固定电缆）。
- 9、一二期防雷接地检测已结束，需提供防雷接地检测的试验报告、厂家、试验设备、人员资质。
- 10、调试方案及人员的确定。（回复本周确定好人员，上报）。
- 11、上周的安全检察和质量督察的回复。
- 12、高温天气的特殊天气施工方案/应急预案。
- 13、一、二期的整改完成时间。
- 14、施工资料在监理撤场前所有应签字盖章的抓紧完成，监理撤场后不予签字盖章。

进度方面：

- 1、下雨天较多，合理组织施工，现场环境符合施工条件的应及时组织人员施工。
- 2、确定桥架完成时间，交流电缆敷设开始时间。
- 3、组件检测的结果未出来（本周回复）。

三、建设单位

- 1、黄梅天，中要下雨屋顶的活不要干，包括焊接、包括室内工作。天气好的再干，如果是晴天的话，注意防暑。干活之前，一些防暑用品，由总包来发。
- 2、趁下雨天，现场竣工资料要抓紧完善，不要拖到后面连签字的都没有。
- 3、公司委派的浙江燃机厂检查人员近期要下来临检，要做好迎检准备，特别是安全方面的资料。
- 4、二期加装的容量定单下了没有？要抓紧，这块容量 1MW 多。
- 5、现场临时的视频监控是拆掉还是用永久视频监控替换，这方案确定了没有？，总包方要给个具

体的回复。

6、组件检测报告的联系单不要忘记回复。

7、水冲洗系统的解决进度，取水点问题，包括增压泵。

8、计划月底完成，停电时间要确认（不含最后加的 1MW）加强与天能厂汇通（回复：停电时间没确认，停电计划已报天能）。

9、并网柜连接排方向与配电柜方向不符要更改的事尽快落实，为不影响拼接，最好在并网拼接前完成。

10、关于调试方案、并网柜方案的事，建议做一个评审会，把天能公司拉进来，让他们知道一下现场的情况，不要出现像一二期的事情，不要拖，在本月中旬落实。也算一个重要的并网节点

11、交流电缆桥架内电缆敷设，拐弯处要垫好防止敷设时绝缘皮硬拽给拽伤。

12、关于防雷接地，一二期做完以后，把报告发群里。

13、视频监控，我们要求要拍到主要设备。如果出方案的话，确认一下几个厂房放几个角，包括并网柜要不要，看一下视频能覆盖多大面积。现场视频监控画面及后台所有画面发群里给大家看看。通信点表作业竣工资料放进去。

14、设备临时铭牌的工作情况落实，未落实的要尽快落实。

15、现场一二期整改，每周更新一下。

16、长兴方面进场的人员，如果进行检查，要提前一天通知，做好入场准备，和迎检工作。

17、竣工资料现场做的还是挺差的，趁着下雨天在办公司把资料做好。

18、多听刘工建议。现场施工较慢，下雨天可以把迎检文件做好，关于资料档案工作，关于疫情记录和报表。资料准备齐全，做好迎检工作。

19、施工现场要保证安全的情况下，再保证施工进度。提高效率，保证工作，现场把控。尽可能按时间节点完成。

主送单位	建设单位：长兴智旺新能源科技有限公司 总包单位：海宁科茂微电网技术有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2022年06月14日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：



会议签到表

项目名称：湖州天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目 工程

会议主题： 项目部周例会 会议

会议日期：2022年6月13日

[illegible]