

会议纪要

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目（20.34MWp）编号：JXM8-ZHJL-020

会议地点	天能项目部会议室	会议时间	2022.08.01 15:00
会议主持人	李大超		
会议主题：项目周例会			
参会人员：徐勇林 贝振飞 李大超 黄辉 张涛 杜永磊			
会议主要内容：			
一、施工单位			
天能项目情况汇报			
以下是截止 7 月 25 日前的工作量：			
三期：桥架盖板安装完成 95%，逆变器及并网柜防火封完成 99%，直流电缆整理固定，接地防腐，施工完善，自查整改消缺。屋面清理			
四期：桥架盖板安装完成 90%，逆变器及并网柜防火封完成 98%，直流电缆整理固定，接地防腐，施工完善。自查整改消缺。屋面清理。5#厂房剩余组件、逆变器及导轨材料吊装完成。			
本周工作重点：5#厂房移位组件安装、穿墙桥架及剩余部分封堵、自查整改及消缺			
三期：穿墙桥架封堵，自查整改消缺，零星施工。			
四期：5#厂房组件移位组件安装，穿墙桥架封堵，自查整改消缺， 零星施工。			
二期增容部分逆变器预计明日到货。			
取水点工作预计 8 月 20 日前基本完成，预计周期 2 周。			
污染组件的移位，需到现场确定位置。			
安全员后天（8 月 3 日）到场，安全日报确保每日按时上传。			
8 月 15 日前基本完成所有施工及整改工作。			
二、监理单位			
1、做好自检整改工作，现场很多都是工艺活，细活，比较繁琐，需要施工人员耐心去做，争取一次完成，避免返工。全部或部分厂房完成后，申请验收。			
2、现场施工和安全文明施工方面存在的问题有：桥架螺丝防腐，接地扁铁、支架、桥架切口防锈防腐，金属软管固定和长度过长，组串电缆拖地和没有绑扎到位，个别组件边框未接地和组件接地线过长要整理，逆变器和支架的接地线整理绑扎，接地网外侧接地扁铁过长需切除，电缆防火封堵工艺表面抹抹平滑，桥架支架倾斜，下线桥架内电缆要垫皮，接地扁铁固定，屋面彩钢瓦锈斑，轻质垃圾清理彻底。			

3、电缆防火封堵、进出墙体孔洞的封堵要到位。

4、相关工作的尽快落实：**防雷接地检测工作、现场电缆及设备铭牌制作持牌问题、存在变形处的处理方案、室外并网柜基础固定问题。**

5、对照图纸检查有无未完成的工作，检查检修通道是否有未安装到位的，有的上下屋顶处，逆变器、组件阵列无检修通道板。

6、现场缺少专职安全员，安全管理严重缺失，要配置安全员到位。

7、二期增容施工的人员进场前要完成三级安全培训教育和安全技术交底。

8、屋面安全防护措施不能松懈，缺少安全警示围挡的要补上。

9、注意防暑工作。

10、本周要注意：高温中暑、高处坠落、临边作业、机械伤害、触电、物体打击。

11、**进度方面：**防雷接地测试时间落实。

清洗系统施工确认。

12、资料方面：资料要抓紧。

三、建设单位

1、安全问题：继续做好防暑、防疫、防人身伤害事故的工作，防误操作各项工作。

2、配电房通风工作应尽快启动。

3、四期 7#厂房 18-3 逆变器送不上电（上周）后续工作如何。（施工回复：目前未查，这两天排查）

4、水源的问题本周应出方案，上周定的本周出方案。

5、一期 1-7#、1-8#集中并网点斜梯上至平台通道处无硬质隔挡。

6、受污染的组件挪移方案要尽快落实。

7、剩下的工作量汇总及计划安排，统计完成后上报。

8、一二期地板已铺设，并网室缝隙及孔眼处要封堵严实，门口要设置防鼠防小动物装置。

9、每日施工人数较少，零碎工作较多，应根据剩余工作量情况合理增加人员尽早全部完成。

主送单位	建设单位：长兴智旺新能源科技有限公司 总包单位：海宁科茂微电网技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 08 月 01 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

夏新华



会议签到表

项目名称：湖州天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目 工程

会议主题: 项目周例会 会议

会议日期: 2022 年 8 月 1 日 (15:00)

[illegible]