

会议纪要

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-024

会议地点	天能项目部会议室	会议时间	2022.08.22 15:00
会议主持人	李大超		
会议主题：项目周例会			
参会人员：徐勇林 贝振飞 李大超 黄辉 魏树成 杜永磊			
会议主要内容： 一、施工单位 截止 8 月 22 日前的工作量： 1、三期：组件安装 100%，逆变器安装 100%，并网柜安装 100%，电缆敷设安装 100%，并网送电 100%。 通讯调试 100%（正在导入数据）。四期：组件安装 100%，逆变器安装 100%，并网柜安装 100%，电缆敷设安装 100%，并网送电 100%。通讯调试 100%。二期增容：组件安装 100%，逆变器安装 100%，直流电缆敷设 90%，桥架安装 50%。 3、取水点：明天来人看现场。 4、现场电缆及设备挂牌——本周五到。 5、供电局流程预计本周完成。 本周工作重点 二期增容： 桥架安装、直流电缆敷设、组串电缆头制作。 二、监理单位 1、注意防暑降温。中午下班时间改到 9 点，直到温度降至 33 度以下。施工人员的防暑降温药品和食品饮料要配备充足。上下屋面和屋顶行走时一定要注意安全。 2、要加强施工人员的安全教育，进入施工现场所有人员必须配戴好安全帽。 3、室外上下斜梯处、斜梯平台四周、施工区域东西两侧、行走通道处安全警示标识和临时安全围栏一定要设置辐射到位。 4、现场垃圾清理要及时或集中收集好。饮料瓶等。 5、做好成品保护。不要踩踏组件、电缆敷设不要硬拉硬拽、在屋面上走不要踩瓦楞。 6、三期四期做好自检整改工作，认真检查，对不合理的地方重新完善整改到位。 7、上周对三期项目进行了初验，待四期初验结束后统一整理，把整理的整改问题下发。 8、本周三~周五上海电力安全环部领导来项目现场安全检查，做好安全检查迎检工作，安全资料准备到位、整理条理有序，现场相关安全措施落实到位。 9、二期增容部分争取本月底完成并网。			

10、上周说本周进场安装增加的防雷接地极，大概什么时间进场？（人还未联系）

11、上周说周三进场做取水点施工的，还没进场，什么原因？（明天来看现场）。

三、建设单位

- 1、安全问题：继续做好高温防暑、防疫防控、防人身伤害事故的工作，防误操作各项工作。
- 2、安全员在施工现场至关重要，必须履行起安全员职责。
- 3、整个施工进度一不理想，按原计划月底完成的，但目前情况可能无法完成，务必按施工节点完成。
- 4、取水点的工作量、铭牌、防风钢丝绳等工作尽快落实。
- 5、现场安全警示牌几乎没有，要尽快落实。
- 6、上海电力安环部到场检查，主要查台帐、查现场等，现场的安全交底、早/晚班会记录、安全日报等要准备好。。
- 7、防雷接地报告到现在还没出来的原因。（一二期接地极敷设未完成，检测单位无法出具。）

主送单位	建设单位：长兴智旺新能源科技有限公司 总包单位：海宁科茂微电网技术有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2022年08月22日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

夏新华



