

会议纪要

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-025

会议地点	天能项目部会议室	会议时间	2022.08.29 15:00
会议主持人	李大超		
会议主题：项目周例会			
参会人员：徐勇林 贝振飞 李大超 黄辉 魏树成			
会议主要内容： 一、施工单位 截止 8 月 29 日前的工作量： 1、一期二期增加接地极施工，新增容量电缆敷设完成，配合安全大检查。 2、安全大检查领导提出的意见有：一是对项目单位主体责任的落实，在项目尾工阶段落实结算、消缺、生产准备、运维等方面的工作，二是总包单位完善资料，三是对现场缺陷尽快完成，特别是光伏组件的污渍尽快查明，四是对现场的目视化管理。 本周工作重点： 完善资料、问题排查，把一些消缺工作排个计划。 二期增容： 交流电缆头制作安装、增加接地极，铭牌挂设，交流电缆桥架安装完成，预计全部并网发电。 协调的问题： 移位组件的位置要确认一下，与设计沟通，做好设计变更。 二、监理单位 3、二期增容：交直流电缆转角处要垫皮；接地极焊接要符合规范要求；接地网十字交叉处搭接要符合规范要求；屋面好几处检修通道损坏，要做好成品保护。 4、注意临边安全，上下屋面和临边多挂些安全警示标识，存在临边作业的必须系好安全带，通道临边的要加装安全围栏。 5、取水点施工的新进场施工人员要做好入场安全教育。 三、建设单位 1、对领导检查发出来的问题进行认真整改，排出具体的方案，如何落实。做好目视化管理。 2、安全警示牌要用可长期使用的。 3、组件位移的工作安排。取水点的水管施工、室内并网点通风。工程验收资料完善			
主送单位	建设单位：长兴智旺新能源科技有限公司 总包单位：海宁科茂微电网技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022年08月30日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签发：



