

会议纪要

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-027

会议地点	天能项目部会议室	会议时间	2022.09.20 14:00
会议主持人	李大超		
会议主题：项目周例会			
参会人员：殷向阳 贝振飞 李大超 黄辉			
会议主要内容： 一、施工单位 1、二期增补的一块电表已装好，本项目已全容量并网。 2、一、二期水系统基本完成，等天能厂停水接天能水管后，做通水试验；三四期正在采购水管 3、资料已签字盖章 4、一二期初验整改工作已完成，三四期将安排人员进场整改。 二、监理单位 5、防雷检测工作如何安排（总包回复，此事在沟通）。 6、组件移位情况还没有定论。 7、一期二期部分取水点还未接通，屋面水管有压到组件的现象，要把压到的地方移开。水系统什么时候完工，要有节点时间。水管通水建议做个水压试验。 8、目视化管理的落实工作。 9、三四初验整改如何安排，一二期何时回复。 10、现场整改和相关工作要保质保量完成，不要留有尾巴。 11、现场整改工作要视同施工，安全仍然不能松懈。 三、建设单位 1、组件检测报告何时出来。 2、把最后的工作量排一个计划表，做到心中有数。			
主送单位	建设单位：长兴智旺新能源科技有限公司 总包单位：海宁科茂微电网技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022年09月21日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签发：



夏新华

会议签到表

项目名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目

会议主题：项目周例会 会议

会议日期：2022年9月20日

序号	姓名	单位
1		
2		
3	吴世成	科苑
4	李太超	湖州正行
5	殷向阳	上海电力
6	杜尔嘉	科苑
7	唐辉	科苑
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		