

会议纪要

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-027

会议地点	天能项目部会议室	会议时间	2022.09.26 14:00
会议主持人	李大超		
会议主题：项目周例会			
参会人员：殷向阳 贝振飞 李大超 黄辉			
会议主要内容： 一、施工单位 1、三四期水管材料已到场，本周开始做。 2、一二期初验整改工作已完成，三四期将安排人员进场整改。 二、监理单位 3、防雷检测工作仍未安排检测。 4、组件移位情况还没有定论。 5、水系统什么时候完工，要有节点时间。水管通水建议做个水压试验。 6、目视化管理的落实工作。 7、三四初验整改如何安排，一二期何时回复。 8、现场整改和相关工作要保质保量完成，不要留有尾巴。 9、现场整改工作要视同施工，安全要放在第一位仍不能松懈。 三、建设单位 1、资料抓紧编审批完成。 2、剩余工作量还未上报。			
主送单位	建设单位：长兴智旺新能源科技有限公司 总包单位：海宁科茂微电网技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022年09月27日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：



会议签到表

项目名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目

会议主题：项目周例会会议

会议日期：2022年9月20日

序号	姓 名	单 位
1		
2		
3	吴超	科苑
4	李太超	湖州正行
5	殷向阳	上海电力
6	杜尔嘉	科苑
7	唐辉	科苑
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		