

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布
式光伏发电项目

会
议
纪
要

(安全例会第 10 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

编号：AQLH-ZHJL-010

会议地点	临时会议室		会议时间	2022.8.19
会议主持人	陈大伟	会议主题	安全例会	

参加部门/人员：

建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 10 次安全会议，主要内容如下：

一、总包单位：

- 1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定、按照安全文明施工方案的要求，落实三级安全教育、安全技术交底、安全防护措施。
- 2、安全、消防措施每日落实，及时整改现场安全隐患问题。
- 3、现场配备医药箱，工人身体异常及时停止工作。
- 4、天气炎热，已合理安排工作时间，做好防暑避温工作。
- 5、威英计划明日 8 月 20 号上午 8:30 停电并柜，准备工作已完成，安全措施落实到位。

二、监理单位：

- 1、施工班前会照片，劳保用品穿戴齐全后方可上岗，不按要求佩戴进行考核处理。
- 2、现场人走料清，用电设备下班全部清点断电，指定位置存放。
- 3、明日威英停电并柜做好相关准备工作，安全措施落实到位。若违规施工产生的一切责任后果将由你施工单位负全部责任。
- 4、天气炎热，调节好工作时间，加班、休班做好报备。
- 5、现场配备医药箱，工人身体异常及时停止工作，上报应急小组。
- 6、风雨等异常天气禁止户外作业，尤其吊装、动火、用电作业严令禁止。
- 7、无证人员禁止进入配电室，电缆头制作、接线由专业电工作业，禁止无证操作。
- 8、吊装作业安全防护措施必须落实到位，现场配备安全、指挥人员。
- 9、监控系统电源线裸露，及时安装防护线管。
- 10、安全措施必须落实到位；现场违规施工、安全措施不落实，由此产生的一切安全



扫描全能王 创建

隐患及安全责任将由你施工单位负全部责任。

三、建设单位：

- 1、因高温等问题出现的加班、休班等情况及时群里报备，总包做好统筹安排。
- 2、威英停电并柜做好相关准备工作，安全措施落实到位。
- 3、做好防汛措施，注意风雨天气信息。
- 4、劳保用品穿戴齐全后方可上岗，不按要求佩戴进行考核处理。
- 5、天黑禁止屋面作业。
- 6、越到工程后期安全工作越不能松懈，安全工作落实到位，违者进行考核。



主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022. 8. 19

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



