

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布
式光伏发电项目

会 议 纪 要

(安全例会第 12 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

编号：AQLH-ZHJL-012

会议地点	临时会议室		会议时间	2022. 9. 2
会议主持人	陈大伟	会议主题	安全例会	

参加部门/人员：

建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 12 次安全会议，主要内容如下：

一、总包单位：

- 1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定、按照安全文明施工方案的要求，落实三级安全教育、安全技术交底、安全防护措施。
- 2、整改消缺进行中，及时整改现场安全隐患问题。
- 3、天富龙项目电力公司并网工作已完成，安全措施落实到位。

二、监理单位：

- 1、整改消缺注意安全，发现隐患及时排处。
- 2、监控设备电源线禁止裸露，增加防护套管。
- 3、清洗系统水管禁止压在电源线以及线缆桥架上。
- 4、抄表做一份 240 小时运行报告。
- 5、并网柜等设施已带电运行，禁止无关人员靠近。
- 6、并网柜等设施加设围栏、警示标识。
- 7、按 EPC 合同总包重要设备上加设申能公司 LOGO。
- 8、越到项目后期安全问题越要重视，安全措施必须落实到位；现场违规施工、安全措施不落实，由此产生的一切安全隐患及安全责任将由你施工单位负全部责任。

三、建设单位：

- 1、总包核实电站下面厂房内存放物品材质、性质，是否易燃。
- 2、并网送电做好 240 小时运行报告，安全措施落实到位。
- 3、做好防汛措施，注意风雨天气信息。

- 4、确定好辐照仪安装位置，并入申能阳光云平台。
- 5、现场各备品备件准备齐全
- 6、越到工程后期安全工作越不能松懈，安全工作落实到位。



主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022. 9. 2

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

日期： 年 月 日

[illegible]