

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布
式光伏发电项目

会 议 纪 要

(安全例会第 13 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

编号：AQLH-ZHJL-013

会议地点	临时会议室		会议时间	2022.9.9
会议主持人	陈大伟	会议主题	安全例会	

参加部门/人员：

建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 13 次安全会议，主要内容如下：

一、总包单位：

- 1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定、按照安全文明施工方案的要求，落实三级安全教育、安全技术交底、安全防护措施。
- 2、整改消缺进行中，发现安全隐患问题及时排除。
- 3、后序收尾工作安全措施落实到位。

二、监理单位：

- 1、整改消缺注意安全，发现隐患及时排处。
- 2、工程临近尾期，整改消缺注意施工安全。
- 3、清洗系统水管禁止压在电源线以及线缆桥架上，及时整改
- 4、抄表做一份 240 小时运行报告，做好运行监控。
- 5、并网柜等设施已带电运行，禁止无关人员靠近。
- 6、并网柜等设施加设围栏、警示标识，加设申能公司 LOGO。
- 7、内页资料与施工同步，在监理离场后不再提供资料补签工作，合同中注明监理人员离场后有义务协助后期工作，但不协助因总包自身原因产生得额外工作。监理完工撤场后签章的文件资料不包括施工单位过程报验资料、施工单位工程量和工程款签证，施工报验、签证资料一律在监理驻场期间完成。如有相关文件资料需监理签章，一律联系公司市场部经办人员处理，正衡监理后续不再直接收取相关单位快递文件资料及处理签章。
- 8、越到项目后期安全问题越要重视，安全措施必须落实到位；现场违规施工、安全措

陈大伟
同军
陈

施不落实，由此产生的一切安全隐患及安全责任将由你施工单位负全部责任。

三、建设单位：

- 1、及时整改消缺与项目收尾工作，加快工作进度。
- 2、节日期间加强安全工作。
- 3、整改情况、资料准备情况总包及时汇报。
- 4、加强 240 运行过程中的监测。
- 5、越到工程后期安全工作越不能松懈，安全工作落实到位。



主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022.9.9

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

日期: 年 月 日

[illegible]