

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布
式光伏发电项目

会
议
纪
要

(安全例会第 8 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

编号：AQLH-ZHJL-008

会议地点	临时会议室	会议时间	2022. 8. 5
会议主持人	陈大伟	会议主题	安全例会

参加部门/人员：

建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 8 次安全会议，主要内容如下：

一、总包单位：

- 1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定、按照安全文明施工方案的要求，落实三级安全教育、安全技术交底、安全防护措施。
- 2、安全、消防措施每日落实，及时整改现场安全隐患问题。
- 3、时刻注意风雨天气信息，统筹安排施工计划。
- 4、天气炎热，已合理安排工作时间，做好防暑避温工作。
- 5、每日下班清点用电设备，排查防火隐患。

二、监理单位：

- 1、施工班前会照片，劳保用品穿戴齐全后方可上岗，不按要求佩戴进行考核处理。
- 2、现场人走料清，用电设备下班全部清点断电，指定位置存放。
- 3、接地环网安装测试合格后方可进行后续接线工作，严格按照施工流程作业。
- 4、天气炎热，调节好工作时间，加班、休班做好报备。无上下班照片又无休班报备的，将对施工单位进行 1000 元考核。
- 5、现场配备医药箱，工人身体异常及时停止工作，上报应急小组。
- 6、风雨等异常天气禁止户外作业，尤其吊装、动火、用电作业严令禁止。
- 7、电缆头制作、接线必须配备专业电工，禁止无证施工。
- 8、吊装作业安全防护措施必须落实到位，现场配备安全、指挥人员。物料吊至屋面及时分散。
- 9、安全措施必须落实到位，现场安全问题整改不及时或拒不整改，由此产生的一切安全隐患及安全责任由施工单位负全部责任。



三、建设单位:

- 1、因高温等问题出现的加班、休班等情况及时群里报备，总包做好统筹安排。
- 2、高温天气，注意防暑避温，多关怀工人身体状况。
- 3、做好医疗、防汛措施，注意风雨天气信息，做好统筹计划安排。。
- 5、加固工程现场整改消缺，监管人员必须到场，违者进行考核。
- 6、越到工程后期安全工作越不能松懈，安全工作落实到位，违者进行考核。



主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工 单位项目部		
抄送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设 单位项目管理部		
发文单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022.8.5

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



