

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布
式光伏发电项目

会
议
纪
要

(安全月例会)

7 月

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

编号：AQYH-ZHJL-002

会议地点	临时会议室		会议时间	2022.07.29
会议主持人	陈大伟	会议主题	安全例会	

参加部门/人员：

建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 2 次安全月会议，主要内容如下：

一、总包单位：

- 1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定、按照安全文明施工方案的要求，落实三级安全教育、安全技术交底、安全防护措施。
- 2、安全措施每日落实，及时整改现场安全隐患问题。
- 3、做好防台防汛防雷防爆等应对。时刻注意风雨天气信息，统筹安排施工计划。
- 4、现场配备医药箱，工人身体异常及时停止工作，上报应急小组。

二、监理单位：

- 1、加强现场施工人员安全管理，每天开班前会，检查安全措施、劳保用品使用情况。。确保现场施工安全。
- 2、接地环网安装测试合格后方可进行后续接线工作，严格按照施工流程作业。
- 3、电缆敷设绝缘层禁止损坏，损坏及时更换，禁止暴力施工。
- 4、现场所使用的电气设备下班断电、清点、存放指定区域。
- 5、现场配备医药箱，工人身体异常及时停止工作，上报应急小组。
- 6、风雨等异常天气禁止户外作业，尤其吊装、动火作业严令禁止。
- 7、电缆头制作、接线必须配备专业电工，禁止无证施工。
- 8、吊装作业安全防护措施必须落实到位，现场配备安全、指挥人员。物料吊至屋面及时分散。
- 9、交流电缆放线，外墙桥架安装安全措施必须到位，现场配备安全员。
- 10、物料严禁临边存放，临边、高空作业必须佩戴安全带。



扫描全能王 创建

11、做好防台防汛防雷防爆等应对措施。注意风雨天气信息，做好统筹计划安排。

12、安全措施必须落实到位，现场安全问题整改不及时或拒不整改、或出现应付检查安全设施不使用现象，由此产生的一切安全隐患及安全责任由施工单位负全部责任。

三、建设单位：

1、严把项目安全、质量关。做好安全防护措施；严格落实安全、消防措施，劳保用品戴齐全。

2、做好医疗、防汛措施，注意风雨天气信息，做好统筹计划安排。

3、现场发现安全问题部位施工方应及时整改，并拍摄有关的影像资料，必要时进行考核，持续发生停工处理。

4、光伏屋面施工合理调整工作时间，黑天禁止施工。

5、高空、临边作业安全帽、安全带必须佩戴并正确使用。

6、总包每日班前、后会照片，现场工作照片发到群里，全部使用水印相机，

7、安全文明施工落实到位，违者进行考核。

8、越到工程后期安全工作越不能松懈，安全工作落实到位。



主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022. 07. 29

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

时间：2022.7.29

序号	姓 名	工作单位	备注
1	顾大伟	正衡监理	
2	宋志峰	天合	
3	周广军	天合	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

