

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布  
式光伏发电项目

会  
议  
纪  
要

(监理例会第 1 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



# 会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

编号：YZSY-ZHJL-001

会议地点	临时会议室		会议时间	2022.06.17
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	
<b>参加部门/人员：</b> 建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司 监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司 附：参会人员签到表 本次会议是本项目的第 1 次监理会议，主要内容如下： <b>一、建设单位：</b> 1、施工单位严格按照图纸、规范要求要求进行施工，确保施工进度。 2、注意安全、消防措施的落实。 3、现场发现问题部位施工方应及时整改，并拍摄有关的影像资料，必要时进行考核。 <b>二、监理单位：</b> 1、加强现场施工人员安全管理，每天开班前会，新进人员及时进行三级安全教育及技术交底，确保现场施工安全。 2、施工质量严格按照图纸、规范要求进行。 3、新进场材料、构件及时报审监理项目部，做好设备开箱记录，材料到货后报审待检测合格后方可使用。 4、分部分项工程结束前需报验监理项目部，待检查合格后方可进行下一步工序。 5、隐蔽工程隐蔽前需报验监理项目部，待检查合格后方可隐蔽。 6、内页资料与现场施工同步，监理单位离场不提供后期资料补报服务，出现资料问题施工单位自行承担。 7、发现整改问题施工单位及时整改，整改单及时回复。 8、现场物料出现乱堆现象，及时整改，指定区域安全隔离放置。 9、现场移动电源箱无接地。电气设备必须接地，现场配置灭火器。 10、动火作业办理动火票，安全、消防措施配备齐全。 11、现场施工区域无安全警示标志，必须配备齐全。				



12、现场出现安全帽、安全带未佩戴现象，此现象严令禁止。

13、安全措施必须落实到位，现场安全问题整改不及时或拒不整改、或出现应付检查安全设施不使用现象，由此产生的一切安全隐患及安全责任由施工单位负全部责任。

三、总包单位：

- 1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定，落实安全、质量、进度、资料问题。
- 2、及时整改现场安全问题。
- 3、严格按照报验流程报验施工。

四、总包单位进度汇报：

本周主要完成以下工作：

- 1、开工材料报审完成，项目开工。
- 2、总包单位质量安全人员现场培训完成。
- 3、加固准备完成，加固开始。
- 4、光伏支架、直流电缆到货，加固材料到货。
- 5、夹具组装完成 20%，支架安装完成 3%。
- 6、安全措施落实。

下周计划安排：

- 1、内饰光伏施工支架安装 50%，夹具组装 60%。组件安装完成 10%。
- 2、仪征威英厂区加固完成，天富龙内饰 101 厂房加固完毕。
- 3、内饰组件进场 80%、威英暂时组件不进场。



主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022.06.17

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

日期: 2022年6月17日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
阮士伟	正衡	监理	
周广军	天合	项目经理	
李永峰	王台	质检	