

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布
式光伏发电项目

会
议
纪
要

(监理例会第 10 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

会议地点	临时会议室		会议时间	2022.8.19
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 10 次监理会议，主要内容如下：

一、总包单位：

- 1、天富龙接线并柜完成；
- 2、天富龙、威英绝缘电阻、开路电压测试完成。
- 3、天富龙监控系统安装完成，清洗系统安装中。
- 4、计划下周天富龙项目报电力公司验收并网。
- 5、下周各分项验收报审提上日程。
- 6、威英计划明日 8 月 20 号上午 8:30 停电并柜，准备工作已完成，安全措施落实到位。

二、总包单位进度汇报：

本周完成工作：

- 1、天富龙：直流侧开路电压测试完成，逆变器接线完成，交流侧接线完成，绝缘电阻测试完成，吊牌安装完成，视频监控摄像头安装完成，清洗系统安装；
- 2、威英：直流侧开路电压测试完成，逆变器接线完成，交流侧接线完成，绝缘电阻测试完成，吊牌安装完成，视频监控摄像头安装；
- 3、天富龙并网柜接线完成，吊牌安装完成，防火封堵完成，柜体清理完成，配电房停电接线完成，待电网公司验收并网；
- 4、威英并网柜接线完成，等待厂房停电接线并柜；

下周计划安排：

- 1、天富龙二期项目报电网公司验收；
- 2、天富龙二期项目并网柜电表安装；
- 3、天富龙二期项目环境监测仪到货安装；
- 4、天富龙二期项目光伏工程分部验收；
- 5、天富龙二期项目视频监控、清洗系统安装完成；

三、监理单位：

- 1、明日威英停电并柜做好相关准备工作，安全措施落实到位。若违规施工产生的一切责任后果将由你施工单位负全部责任。



扫描全能王 创建

- 2、施工过程资料严重滞后，及时补齐。因施工单位造成的资料拖延，责任自负。
- 3、总包安排好桥架镀锌层、接地电阻测试时间。
- 4、工程临近尾期，分项工程及时自检，按验收流程及时报验。
- 5、现场所下发整改通知单及时回复，拒不回复一切责任后果由你施工单位自行承担。
- 6、无证人员禁止进入配电室，电缆头制作、接线由专业电工作业，禁止无证操作。
- 7、现场配备医药箱，工人身体异常及时停止工作，上报应急小组。
- 8、风雨等异常天气禁止户外作业，尤其吊装、动火、用电作业严令禁止。
- 9、施工人员安全帽、安全带上工前必须佩戴齐全，不按要求佩戴进行考核处理。
- 10、现场垃圾固废及时清运。
- 11、监控系统电源线裸露，及时安装防护线管。
- 12、安全措施必须落实到位；现场违规施工、安全措施不落实，由此产生的一切安全隐患及安全责任将由你施工单位负全部责任。

四、建设单位：

- 1、威英停电并柜做好相关准备工作，安全措施落实到位。
- 2、及时申请并网事宜，做好计划安排，确认好并网时间。
- 3、高温天气，注意防暑避温，多关怀工人身体状况。
- 4、尽快确认环境监测仪进场安装时间。
- 5、分项工程及时报验收，报验资料齐全。
- 6、越到工程后期安全工作越不能松懈，安全工作落实到位，违者进行考核。



主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022. 8. 19

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



