

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布
式光伏发电项目

会 议 纪 要

(监理例会第 12 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

会议地点	临时会议室		会议时间	2022.9.2
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 12 次监理会议，主要内容如下：

一、总包单位：

- 1、本项目并网送电已全部完成；
- 2、下周所有尾项、整改消缺工作全部完成。
- 3、下周资料员入场，施工资料全部整理完成报审。
- 4、辐照仪四季卡需业主方提供。
- 5、下周竣工验收报审提上日程。

二、总包单位进度汇报：

本周完成工作：


- 1、光伏安装工程分项验收完成；
- 2、天富龙二期项目全容量并网完成；
- 3、环境监测仪到货；
- 4、现场整改消缺开始；

下周计划安排：

- 1、天富龙二期项目整改消缺；
- 2、天富龙二期项目环境监测仪安装；
- 3、天富龙二期项目光伏工程现场剩余工作处理；

三、监理单位：

- 1、分项验收已全部完成，及时整改消缺，完成后报竣工验收。
- 2、内页资料严重滞后，及时整理报备。若因总包问题导致资料拖延，责任自负。
- 3、项目抄表做一份 240 小时运行报告。
- 4、工程临近尾期，加快各项收尾工作。



- 5、按 EPC 合同总包确认好时间邀请第三方机构对电站进行检测，并出具报告。
 - 6、总包组件划痕在做一次自检，监理与业主方也会再次检查一次，做到组件零损伤。
 - 7、按 EPC 合同总包重要设备上加设申能公司 LOGO。
 - 8、竣工验收前，总包按合同要求给业主方提供全部竣工资料，竣工验收清单查看 EPC 合同附件十一。
 - 9、越到项目后期安全问题越要重视，安全措施必须落实到位；现场违规施工、安全措施不落实，由此产生的一切安全隐患及安全责任将由你施工单位负全部责任。
- 四、建设单位：
- 1、总包核实电站下面厂房内存放物品材质、性质。
 - 2、电网公司并网资料提交业主方一份存档。
 - 3、确定好辐照仪安装位置，并入申能阳光云平台。
 - 4、EPC 合同 4.1.27-29 三条条款在施工过程资料中体现出来。
 - 5、项目资料过于格式化，资料中应体现出项目现场实际情况与特点。
 - 6、现场各备品备件准备齐全。
 - 5、越到工程后期安全工作越不能松懈，安全工作落实到位。



主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022.9.2

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

日期： 年 月 日

[illegible]