

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布
式光伏发电项目

会
议
纪
要

(监理例会第 13 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

会议地点	临时会议室		会议时间	2022.9.9
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 13 次监理会议，主要内容如下：

一、总包单位：

2、下周所有尾项、整改消缺工作全部完成。

3、施工资料全部整理完成整理。

4、公司 LOGO 安装完成。

5、下周竣工验收报审提上日程。

二、总包单位进度汇报：

本周完成工作：

1、现场整改消缺，视频监控安装完毕，清洗系统水管敷设完毕，标示牌、序号牌安装完毕，屋面固废清理完毕，天富龙并网柜地面硬化完成，树木遮挡清理完成；

2、竣工资料整理，前期资料整理完毕，光伏安装资料整理完毕；

下周计划安排：

1、天富龙二期项目整改消缺；

2、天富龙二期项目竣工验收；

三、监理单位：

1、整改消缺完成后及时报竣工验收。

2、内页资料及时整理报备。按 EPC 合同附件十一目录准备竣工资料。

3、240 小时运行报告附到竣工验收资料里。

4、工程临近尾期，整改消缺注意施工安全。

5、总包确认好时间邀请第三方机构对电站进行检测，并出具报告。

6、竣工验收完成后，电站组件整体做一次清洗。

7、内页资料与施工同步，在监理离场后不再提供资料补签工作，合同中注明监理人员离场后有义务协助后期工作，但不协助因总包自身原因产生得额外工作。监理完工撤场后签章的文件资料不包括施工单位过程报验资料、施工单位工程量和工程款签证，施工报验、签证资料一律在监理驻场期间完成。如有相关文件资料需监理签章，一律联系公司市场部经办人员处理，正衡监理后续不再直接收取相关单位快递文件资料及处理签章。

8、竣工验收前，总包按合同要求给业主方提供全部竣工资料，竣工验收清单查看 EPC 合同附件十一。

9、越到项目后期安全问题越要重视，安全措施必须落实到位；现场违规施工、安全措施不落实，由此产生的一切安全隐患及安全责任将由你施工单位负全部责任。

四、建设单位：

1、及时整改消缺与项目收尾工作，加快工作进度。

2、节日期间加强安全工作。

3、整改情况、资料准备情况总包及时汇报。

4、加强 240 运行过程中的监测。

5、施工工人佩戴好安全防护措施，时刻做好安全工作。



主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022.9.9

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

日期: 年 月 日

[illegible]