

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布
式光伏发电项目

会
议
纪
要

(监理例会第 14 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

会议地点	临时会议室		会议时间	2022.9.17
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 14 次监理会议，主要内容如下：

一、总包单位：

- 1、竣工资料整理完毕，资料装订成册，竣工图装订成册，资料查验完成；
- 2、今日预验收整改消缺项已做缺陷清单表，并及时整改，整改结果发工作群。
- 3、第三方电站整体检测需电站运行一段时间，已与业主方申请延后进行。
- 4、下周竣工验收报审提上日程。

二、总包单位进度汇报：

本周完成工作：

- 1、竣工资料整理完毕，资料装订成册，竣工图装订成册，资料查验完成；
- 2、环境监测仪安装完成；
- 3、分部验收整改消缺完成；
- 4、项目总监到场，总监主持预验收完成；
- 5、工程预验收总结会议召开；

下周计划安排：

- 1、天富龙二期项目预验收整改消缺；
- 2、天富龙二期项目竣工验收；

三、监理单位：

今日预验收发现如下问题，施工单位及时进行整改消缺。

- 1、并网柜接地黄绿漆粉刷；柜体外观清洗，加装护栏。
- 2、两厂区检修通道加固。
- 3、天富龙 101、102、201 清洗系统水管禁止放置电缆上方，敷设位置进行调整。



- 4、天富龙 201 清洗系统南端水管加长，以便后期运维维护。
- 5、240 小时运行报告、竣工验收报告等后期资料总包及时准备。
- 6、总包与设计沟通，确认我电站接地接入厂家原有厂区接地环网是否存在隐患。若存在隐患自己制作接地极引入。
- 7、整改消缺完成后及时报竣工验收。
- 8、整改消缺时安全措施与正常施工一致，后期安全问题一定重视。若现场违规施工、安全措施不落实，由此产生的一切安全隐患及安全责任将由你施工单位负全部责任。

四、建设单位：

- 1、今日预验收查出问题及时整改消缺。
- 2、下周运维入场与总包进行沟通交接等工作。
- 3、整改情况总包及时汇报。
- 4、所有会议纪要加盖总包、监理项目章。
- 5、下周视现场情况确认验收时间。
- 6、总包方环境检测仪与云平台事项尽快落实。
- 7、因项目更换总监，9 月 15 号以后的资料签名做变更。



主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022.9.17

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

日期: 2022 年 9 月 17 日

[illegible]