

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布  
式光伏发电项目

会  
议  
纪  
要

(监理例会第 6 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



# 会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

会议地点	临时会议室		会议时间	2022. 7. 22
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司 监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司 附：参会人员签到表				
本次会议是本项目的第 6 次监理会议，主要内容如下： 一、总包单位： 1、光伏人员现分天富龙、威英两个厂区进行施工，满足整体进度计划。 2、交流电缆已全部到场，正在进行放线工作。 3、天富龙 101 厂房加固已完成。计划下周天富龙 102/201 加固工程全部完成。 4、并网柜土建基础 7 月 25 日具备验收条件，不会影响施工进度。 5、并网柜计划于 2022 年 7 月 29 日进场。 6、下周设计入场沟通停电并网事宜。 二、总包单位进度汇报： 本周完成工作： 1、天富龙 201 厂房：直流电缆放线整改，直流电缆接头制作完成，檩条加固完成，斜撑加固完成 80%，还剩 8 根斜撑待安装，桥架安装完成，等待电缆敷设完毕盖板安装，交流电缆放线 4 根，还剩 5 根交流电缆待敷设，逆变器安装完成，检修通道支架安装完毕，等待检修通道材料到货安装； 2、天富龙 101 厂房：逆变器安装完成，直流电缆敷设整改，直流电缆接头制作完成，加固完成，桥架安装完毕，待交流电缆敷设完毕安装盖板，检修通道支架安装完毕，等待检修通道材料到货安装； 3、天富龙 102 厂房：直流电缆敷设整改，直流电缆接头制作完成，加固檩条安装完成，剩余两根斜撑等待安装，组件安装完成，桥架安装完成，等待交流电缆敷设完成后安				

周广军  
陈大伟  
李志明



装盖板，接地环网安装 50%，逆变器安装完成；

4、威英 1#厂房：组件到场，组件吊装完毕，支架安装完成，组件安装完成 40%，爬梯等待安装；威英 2#厂房：爬梯制作完成；威英 3#厂房：支架安装完成；

5、天富龙并网柜基础建设完成；

下周计划安排：

1、天富龙 201 厂房：组件、电缆组串接线，交流电缆放线完成，接地安装 50%，检修通道安装，厂房斜撑加固完成；

2、天富龙 101 厂房：组件、电缆 MC4 接头接线，交流电缆放线 50%，接地安装完成，检修通道安装；

3、天富龙 102 厂房：组件、电缆 MC4 接头接线，交流电缆放线 50%，接地安装完成，检修通道安装；

4、检修通道材料到场，并网柜到场；天富龙并网柜就位；

5、威英 1#厂房：组件安装完成，爬梯安装完成；威英 2#厂房：爬梯焊接，夹具安装，支架安装，组件安装；威英 3#厂房：组件吊装，组件安装完成；

三、监理单位：

1、天富龙组件安装完成及时整改消缺按验收流程报验。

2、雨季管材生锈严重，做好苦盖，除锈防腐后方可使用。

3、现场人走料清，用电设备下班全部清点断电，指定位置存放。

4、安全帽、安全带必须正确佩戴使用，此问题已进行两次考核。

5、桥架安装出现变形及时矫正，桥架支架安装出现紧固螺栓松动，及时整改。

6、桥架内交流、直流电缆禁止混装，及时整改。

7、总包做好现场质量控制，按图施工，出现问题及时整改，避免出现返工情况。

8、现场配备医药箱，工人身体异常及时停止工作，上报应急小组。

9、风雨等异常天气禁止户外作业，尤其吊装、动火、用电作业严令禁止。

10、加固施工在成品库内，消防措施必须落实到位。

11、吊装作业安全防护措施必须落实到位，现场配备安全、指挥人员。组件等材料吊至屋面及时分散。

12、安全措施必须落实到位，现场安全问题整改不及时或拒不整改，由此产生的一切安全隐患及安全责任由施工单位负全部责任。



四、建设单位：

- 1、安全防护措施不到位，劝导无效且屡教不改视情节严重会加重考核。
- 2、最近风雨天比较多，请务必做到人走料清，屋顶物料务必固定好。检查发现没有做好相关工作的，近期加倍考核。
- 3、加固材料务必除锈以后才能使用，验收过程若发现未除锈使用的材料拒绝验收，对所有工程量一票否决制。
- 4、黑天禁止施工，以防发生安全事故。
- 5、防暑药品配备齐全，班组带到施工现场，时刻关注工人身体状况。
- 6、天气炎热，工人施工做好防暑降温工作。
- 7、高温天气，消防措施必须落实到位，屡教不改加重考核。



主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022.7.22

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



# 会议签到表

项目名称: 扬州中曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

时间: 2022.7.22

序号	姓名	工作单位	备注
1	宋吉鹏	天合	
2	周广军	天合	
3	陈大伟	正衡	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

