

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布  
式光伏发电项目

会  
议  
纪  
要

(监理月例会)

8月

常州正衡电力工程监理有限公司

# 会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YLH-003

会议地点	临时会议室		会议时间	2022.08.28
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理月例会	

参加部门/人员：

建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 3 次监理月会议，主要内容如下：

## 一、总包单位：

- 1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定，落实安全、质量、进度、资料问题。
- 2、及时整改现场安全、质量问题，各工序自检整改消缺完成后报验收流程。
- 3、下月开始报分项验收，进入整改消缺流程。
- 4、开路电压、绝缘电阻、镀锌层测试完成。
- 5、电网公司并网验收完成。

## 二、总包单位进度汇报：

本月主要完成以下工作：

- 1、天富龙：直流侧开路电压测试完成，逆变器接线完成，交流侧接线完成，绝缘电阻测试完成，吊牌安装完成，视频监控摄像头安装完成，清洗系统安装；
- 2、威英：直流侧开路电压测试完成，逆变器接线完成，交流侧接线完成，绝缘电阻测试完成，吊牌安装完成，视频监控摄像头安装；
- 3、天富龙并网柜接线完成，吊牌安装完成，防火封堵完成，柜体清理完成，配电房停电接线完成，电网公司并网验收完成；
- 4、威英并网柜接线完成，吊牌安装完成，防火封堵完成，柜体清理完成，配电房停电接线完成，电网公司并网验收完成；

下月计划安排：

- 1 分项验收，整改消缺。
- 2、项目资料整理。

- 3. 清洗系统安装。
- 4. 环境监测仪安装。
- 5. 云平台搭设。
- 6. 竣工验收。

## 二、监理单位：

- 1、施工资料严重滞后，及时补齐。因施工单位造成的资料拖延，责任自负。
- 2、威英过路穿线管绑扎不牢固，施工单位及时整改。
- 3、天富龙走道板安装不牢固，施工单位及时整改。
- 4、天富龙监控系统电源线无防护套管，施工单位及时整改。
- 5、分部分项工程结束前需报验监理项目部，待检查合格后方可进行下一步工序。
- 6、隐蔽工程隐蔽前需报验监理项目部，待检查合格后方可隐蔽。
- 7、工程临近尾期，分项工程及时自检，按验收流程及时报验。
- 8、现场所使用的电气设备下班断电、清点、存放指定区域。
- 9、现场配备医药箱，工人身体异常及时停止工作，上报应急小组。
- 10、风雨等异常天气禁止户外作业，尤其吊装、动火作业严令禁止。
- 11、总包尽快确认、环境检测仪、进场时间。
- 12、现场安全帽、安全带等劳保用品必须佩戴齐全。
- 13、无证人员禁止进入配电室，电表安装由专业电工作业，禁止无证操作。
- 14、做好防台防汛防雷防爆等应对措施。注意风雨天气信息，做好统筹计划安排。
- 15、疫情严重，紧跟政府防疫政策，
- 16.、安全措施必须落实到位；现场违规施工、安全措施不落实，由此产生的一切安全隐患及安全责任将由你施工单位负全部责任。

## 三、建设单位：

- 1、做好安全防护措施；施工质量严格要求，不符合施工要求的的工程量不予承认。
- 2、分项工程及时自检，按验收流程及时报验。
- 3、验收前，相关资料必须报备齐全，资料不齐全不予验收。
- 4、安排好人员，准备好分项验收后整改消缺工作。
- 5、安全文明施工落实到位，违者进行考核。
- 6、现场发现问题部位施工方应及时整改，并拍摄有关的影像资料，必要时进行考核。



主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022.08.28

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

日期： 年 月 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
孙大伟	卫衡	经理	
周广军	天合	总包	
郭鹏	天合		