

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布  
式光伏发电项目

会  
议  
纪  
要

(监理例会第 8 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

# 会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

|       |       |      |      |          |
|-------|-------|------|------|----------|
| 会议地点  | 临时会议室 |      | 会议时间 | 2022.8.5 |
| 会议主持人 | 陈大伟   | 会议主题 | 监理例会 |          |

参加部门/人员：

建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 8 次监理会议，主要内容如下：

一、总包单位：

- 1、加固工程整改消缺中。
- 2、天气炎热，工程进度较慢。
- 3、逆变器侧交流电接线端子不匹配，正在沟通厂家重新发货。
- 4、计划下周天富龙各项电气测试。
- 5、及时整改现场安全、质量问题，各工序自检整改消缺完成后报验收流程。

二、总包单位进度汇报：

本周完成工作：

- 1、天富龙 201 厂房：电缆桥架、电缆敷设完成，检修通道、接地环网安装完成；
- 2、天富龙 101 厂房：电缆桥架、电缆敷设完成，检修通道、接地环网安装完成；
- 3、天富龙 102 厂房：电缆桥架、电缆敷设完成，检修通道、接地环网安装完成；
- 4、威英 1#厂房：直流电缆敷设完成，桥架散料完成；
- 5、威英 2#厂房：组件安装完成；威英 3#厂房：墙体钻孔完成；
- 6、加固工程预验收完成，现场施工不完善，工程整改中；

下周计划安排：

- 1、天富龙 201 厂房：逆变器交流电缆接头安装，组串电压测试，电缆绝缘测试；
- 2、天富龙 101 厂房：逆变器交流电缆接头安装，组串电压测试，电缆绝缘测试；
- 3、天富龙 102 厂房：逆变器交流电缆接头安装，组串电压测试，电缆绝缘测试；
- 4、天富龙并网柜电缆头制作安装，配电室电缆放线，电缆头制作安装；
- 5、威英 1#厂房：逆变器安装，桥架安装，交流电缆安装；
- 6、威英 2#厂房：直流电缆放线，逆变器安装，交流电缆安装；
- 7、威英 3#厂房：逆变器安装完成，直流电缆放线，桥架安装，交流电缆放线；
- 8、威英配电室放线，电缆头制作安装，并网柜接线；
- 9、加固工程整改消缺；

三、监理单位：

- 1、加固工程整改消缺完成后按验收流程报验。




扫描全能王 创建

- 2、现电气施工进度滞后于进度计划，施工单位及时进行调整，若到下周一（2022.8.8），仍无加班、加人等应对措施，将对施工单位进行考核。
- 3、总包安排好桥架镀锌层测试时间。
- 4、清点好辅材数量规格，禁止再出现辅材规格不匹配或缺失情况。
- 5、天气炎热，调节好工作时间，加班、休班做好报备。无上下班照片又无休班报备的，将对施工单位进行 1000 元考核。
- 6、总包安排好接地电阻，开路电压、绝缘电阻等测试时间。
- 7、电缆头制作、接线由专业电工作业，禁止无证操作。
- 8、现场配备医药箱，工人身体异常及时停止工作，上报应急小组。
- 9、风雨等异常天气禁止户外作业，尤其吊装、动火、用电作业严令禁止。
- 10、接地环网安装测试合格后方可进行后续接线工作，严格按照施工流程作业。
- 11、施工人员安全帽、安全带上工前必须佩戴齐全，不按要求佩戴进行考核处理。
- 12、安全措施必须落实到位，现场安全问题整改不及时或拒不整改，由此产生的一切安全隐患及安全责任由施工单位负全部责任。

#### 四、建设单位：

- 1、电气进度问题，总包做好应对措施。休班群里做好报备。
- 2、威英化纤电气施工做好计划安排，厂家做好沟通。
- 3、高温天气，注意防暑避温，多关怀工人身体状况。
- 4、防暑药品配备齐全，班组带到施工现场，时刻关注工人身体状况。
- 5、加固工程现场整改消缺，监管人员必须到场，违者进行考核。
- 6、越到工程后期安全工作越不能松懈，安全工作落实到位，违者进行考核。



|      |                                           |      |          |
|------|-------------------------------------------|------|----------|
| 主送单位 | 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部   |      |          |
| 抄送单位 | 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部 |      |          |
| 发文单位 | 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部     | 发文时间 | 2022.8.5 |

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



# 会议签到表

项目名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

时间:

| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 备注 |
|----|-----|------|----|
| 1  | 李超鹏 | 天合   |    |
| 2  | 周广军 | 天合   |    |
| 3  | 阮大伟 | 正衡监理 |    |
| 4  | 杨寿峰 | 天合   |    |
| 5  | 潘振鹏 | 天合   |    |
| 6  |     |      |    |
| 7  |     |      |    |
| 8  |     |      |    |
| 9  |     |      |    |
| 10 |     |      |    |
| 11 |     |      |    |
| 12 |     |      |    |
| 13 |     |      |    |
| 14 |     |      |    |
| 15 |     |      |    |
| 16 |     |      |    |
| 17 |     |      |    |
| 18 |     |      |    |
| 19 |     |      |    |
| 20 |     |      |    |

